

## Realisierungsstand Maßnahmen 2021 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2021					Bemerkung
		1.	2.	3. zum 15.08.2021	4.	Ziel	

### Maßnahmen im Hochbau

#### Schulen allgem.

BU	Breitbandausbau an städt. Objekten - Dt. Glasfaser			90%			Anschluss bisher erstellt an folgenden Objekten: Ludgerischule, MLS (neu), Lambertischule, MFS, FvSt, Pestalozzischule, Kreuzschule, Heimathaus, Fw Lette, KvG-Schule, Schulzentrum, THRS, weitere städt. ggfls. Laurentius u. Jugendhaus am Bahnweg
BU	Digitalpakt - Ausbau Dateninfrastruktur in Schul- gebäuden u. Installation von rd. 200 Großbildschirmen in Unterrichtsräumen			80%			Ingenieurverträge für alle 5 Schulen erteilt.

#### KvG Lette / Investitionsmaßnahme / Bauunterhaltung

BU	Sicherheitsbeleuchtung			3%		2/2022	Baugenehmigung f. Nutzung der Aula liegt vor. Sicherheitsbel., ELA u. ortsfeste Elektro beauftragt, BSK wird aktuell angepasst. Planung in 2021, Umsetzung 2022.
----	------------------------	--	--	----	--	--------	---

#### Lambertischule / Investitionsmaßnahme / Bauunterhaltung

INV	Ausbau 2 Räume Dachgeschoss für OGGs		100%				Abnahme erfolgt.
BU	Holzfenster Hauptgebäude Anstrich		30%	97%			
BU	Brandschau Mängelbeseitigung		60%	80%			
BU	Brandschutzmaßnahmen gem. BS-Konzept, SV-Abnahme ELT-Anlage			30%			
INV	OGS Schaffung Lagerraum Außenspielgeräte			30%			

#### Ludgerischule / Investitionsmaßnahme / Bauunterhaltung / Rückstellungen

RÜ	Sanierung Fensterfassade, Verbindungsgang Altbau/ Neubau - Ausgang zum "Grünen Klassenzimmer" / Türanlagen Haupteingang u. Nebeneingang	70%	100%				
BU	Brandschau Mängelbeseitigung	10%	80%	80%			Bauantrag eingereicht, weitere Aufträge vergeben.
INV	Montage Sonnenschutzanlage Altbau Süd-Ost- u. Südseite	3%	30%	30%			Kostenschä./, Faching. Elektro beauftragt, Start Beginn d. Sommerferien, Montage Raffstore August 2021
BU	Sanierung Treppe Haupteingang	30%	30%	30%			Frostschäden, Auftrag erteilt, Ausführung Ende Sommerferien 2021, aufgrund Materialknappheit

## Realisierungsstand Maßnahmen 2021 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2021					Bemerkung
		1.	2.	3. zum 15.08.2021	4.	Ziel	

### Maria-Frieden Schule / Investitionsmaßnahmen

INV	Modernisierung u. Erweiterung	3%	3%	3%			Vorbereitung u. Durchführung des VGV-Verf. Projektsteuerer u. Architektenwettbewerb
BU	Brandschau Mängelbeseitigung			80%			

### Martin-Luther-Schule (neu) / Investitionsmaßnahmen / Bauunterhaltung / Rückstellung

INV	Erweiterung des Schulstandortes um einen Anbau			97%		4/2020	Schlussrechnung fehlt, anschl. Gesamtabschluss mit Architekturbüro.
RÜ	Sanierung und Umbau des Schulgebäudes			97%		4/2020	Schlussrechnung fehlt.
INV	Umbau Sporthalle zur Versammlungsstätte		100%			2/2021	

### Kreuzschule / Investitionsmaßnahme / Bauunterhaltung / Rückstellung

BU	Elektroinst., ELA, Glasfaseranschluss f. BT 4, W-LAN, Beleuchtung in Aula und Fluren	100%					
INV	Errichtung abschließbarer Zugang zu den Fahrradabstellanlagen.			30%		4/2021	
BU	Renovierungs- u. Sanierungsarbeiten BT 4 - Akustikmaßnahmen			97%			Schlussrechnung geprüft - beim RPA
BU	Sanierung Säulen Sporthalle			60%		4/2021	Auftrag erteilt.

### Freiherr-vom-Stein-Realschule / Bauunterhaltung / Investitionsmaßnahmen

INV	Umgestaltung Flure - Ausbau Lernbereich am Flurende	100%					BSK liegt vor. Schlussabnahme erl.
BU	Brandschau Mängelbeseitigung			30%			Brandschottung durchgeführt, Tor hintere Treppe vergrößert
BU	Instandsetzung der Brandschäden Aula/Hausmeisterraum			90%			Brand in Raum Hausmeister. Elektrik, Sicherheitsbeleuchtung, elektr. Alarmierungsanlage, Brandmeldeanlage soweit hergestellt, dass Teile der Schule zur Nutzung freigegeben werden konnten. Schadstoffgutachten eingegangen. Malerarbeiten, Abbruch Decke in Sommerferien 2021. Lampen eingebaut. Endreinigung 08/2021.

## Realisierungsstand Maßnahmen 2021 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2021					Bemerkung
		1.	2.	3. zum 15.08.2021	4.	Ziel	

### Heriburg-Gymnasium / Investitionsmaßnahmen

INV	Modernisierung und Erweiterung			3%			Vorbereitung u. Durchführung des VGV-Verf. Projektsteuerer u. Architektenwettbewerb
BU	Brandschau Mängelbeseitigung			50%			Aufträge teilw. vergeben.

### Schulzentrum / Rückstellungen / Investivmaßnahme

RÜ	Sanierung-Umbau-Neubau Lph 2+3	100%					Vor- und Entwurfsplanung.
INV	Sanierung-Umbau-Neubau Lph 3 - Förderantrag		97%	97%			Vor- und Entwurfsplanung/Erarbeitung Förderantrag.
INV	Sanierung-Umbau-Neubau Lph 4 - 5 (1. BA)			80%			Ablauf gem. Rahmenterminplan, LP 4 und 5 für BA 1 erl.
INV	Sanierung-Umbau-Neubau Lph 6 - 7 (1. BA)			3%			EU-Ausschreibung "Bauvorgreifende Maßnahmen - Archäologische Untersuchungen" abgeschlossen. Angebotsprüfung läuft. EU-Ausschreibung "Logistik" veröffentlicht. 16 EU-Ausschreibungen f. d. 1. Bauabschnitt f. Oktober eingeplant.
INV	Einrichtung eines Archives im ehem. Fahrradkeller der THS - Planung			10%		4/2021	Aufstellung einer Planung für den HH 2021 erfolgt.
BU	Erneuerung der Prallwände in beiden Hallen und Hallenboden (Halle 2)			30%		4/2021	Auftrag erteilt. Abstimmung mit Denkmalbehörde erfolgt. Arbeiten haben begonnen.
BU	Brandschau Mängelbeseitigung			20%			tlw. Brandschottungen geschlossen. Weitere Termine im Aug. 2021.

### Pestalozzischule / Bauunterhaltung / Rückstellungen

RÜ	Sanierung ortsfeste ELT-Anlage u. ELT-Installation			100%		1/2021	
BU	Herrichtung des Bereiches KITA Haus Hall nach Auszug f. die Zwecke der Pestalozzischule			3%		1/2021	

## Realisierungsstand Maßnahmen 2021 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2021					Bemerkung
		1.	2.	3. zum 15.08.2021	4.	Ziel	
<b>Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude</b>							
<b>Rathaus / Investitionsmaßnahme / Bauunterhaltung / Rückstellung</b>							
BU	Sanierung Dachgauben BT 1			30%		4/2021	Einrüstung erfolgt ab 11.08.2021. Alle Aufträge vergeben. Abstimmung mit Denkmalbehörde erfolgt.
RÜ	Fassadensanierung Sandsteinsockel, Gesimse, Treppenstufen, Giebel, Balkon, zusätzl. Austausch aller Rinnenhaken			30%		4/2021	
INV	Notstromversorgung für Krisensituationen			20%		4/2021	
INV	Umbau Serverraum EG			30%			
<b>Feuerwache Rottkamp / Investitionsmaßnahme / Bauunterhaltung</b>							
INV	Gas- u. Wasseranschluss FW Rottkamp			100%			
BU	Überarbeitung Holzfassade			97%			Schlussrechnung offen.
<b>Feuerwache Münsterstraße/ Bauunterhaltung</b>							
BU	Umbau Umkleidebereich			90%		4/2021	vermutliche Fertigstellung in Sept. 2021
<b>Heimathaus Lette / Investitionsmaßnahme</b>							
INV	Erweiterung Heimathaus Lette - Lph 5-8			10%			Auswahlverfahren und Beauftragung eines Fachbüros zur Durchführung der EU-weiten Verfahren zur Findung eines Objektplaners ist erfolgt. Bei der Ausschreibung zur Findung eines Planungsbüros ist kein Angebot eingegangen. Die Ausschreibung für die Tragwerksplanung läuft.
INV	Gestaltung Vorplatz, Erschließung Altbau			10%			
INV	Modernisierung u. Umbau Altbau Lph 5-7			10%			

## Realisierungsstand Maßnahmen 2021 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2021					Bemerkung
		1.	2.	3. zum 15.08.2021	4.	Ziel	
<b>Bücherei / Archiv / Bauunterhaltung</b>							
BU	Brandschutzmaßnahmen gem. BS-Konzept			80%			
BU	Sanierung Löschtechnik			3%		12/2021	
BU	Umgestaltung Arbeitsbereich Archiv	100%				4/2020	
<b>Pulverturm / Bauunterhaltung</b>							
BU	Sanierung Außenmauer			20%		3/2021	
<b>KiGa Arche / Investitionsmaßnahme</b>							
INV	Erweiterung u. Umbau			3%			Ausschreibung für d. Objektplaner abgeschlossen. Vorplanung ist in Arbeit.
<b>Kindergarten St. Johannes / Bauunterhaltung / Rückstellungen</b>							
RÜ	Sanierung des Gebäudes - BA 1 - Dach u. Kuppeln			100%			
RÜ	Sanierung des Gebäudes - BA 2 - Fenster			97%		1/2021	
RÜ	Sanierung des Gebäudes - BA 3 - Waschraum und Heizung			100%			
<b>Kindergarten St. Marien (Pav. An der KvG-Schule) / Rückstellungen</b>							
RÜ	Brandschutzmaßnahmen			90%			
<b>Sportzentrum Nord - Kampfbahn B / Investitionsmaßnahmen</b>							
INV	Abriss Umkleidegebäude Kampfbahn B			100%			
INV	Neubau Umkleidegebäude Kampfbahn B Lph 5-8			97%		2/2021	Gebäude fertig gestellt. Schlussrechnungen befinden sich in der Prüfung.

## Realisierungsstand Maßnahmen 2021 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2021					Bemerkung
		1.	2.	3. zum 15.08.2021	4.	Ziel	
<b>Jugendhaus am Bahnweg / Investitionsmaßnahmen</b>							
INV	Sanierungsmaßnahmen			5%			zurückgestellt bis eine Entscheidung zur Zukunft des Gebäudes gefallen ist.
INV	Brandschutzmaßnahmen			0%			
<b>Asylunterkunft Wiesenstraße / Investitionsmaßnahmen</b>							
INV	Umbau Sanitärbereiche, allg. Renovierung, Austausch Heizungs- u. WW_Bereitung			0%			zurückgestellt bis eine Entscheidung zur Zukunft des Gebäudes gefallen ist.
INV	Umbau Sanitärbereiche, allg. Renovierung, Austausch Heizungs- u. WW_Bereitung			0%			
<b>Bürgerhalle / Bauunterhaltung</b>							
BU	Brandschutzmaßnahmen	40%				4/2021	Brandschutzkonzept erstellt. Fachplaner einbezogen. Gespräche mit den Beteiligten dauern an.
<b>Gebäudeleittechnik / Bauunterhaltung</b>							
BU	verschiedene Standorte insbes. Schulen, Instandsetzung Ansteuerung GLT	100%					

## Realisierungsstand Maßnahmen 2021 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2021					Bemerkung
		1.	2.	3. zum 15.08.2021	4.	Ziel	

Maßnahmen aus Rückstellungen	RÜ
Maßnahmen lfd. Bau- unterhaltung Projekte	BU
Maßnahmen aus energetische BU / Modernisierung (Schulpauschale)	EBU/MOD
Maßnahmen investiv	INV
Maßnahmen konsumtiv	KON
3-10 %	Grundlagenermittlung/Vorplanung
11-29%	Entwurfsplanung/Vergabeverf.
30%	Auftragsvergabe
31-90%	Projekt in Ausführung
97%	Schlussrechnung fehlt
100%	Schlusszahlung erfolgt

## Realisierungsstand Maßnahmen 2021 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2021					Bemerkung
		1.	2.	3. zum 15.08.2021	4.	Ziel	

### Maßnahmen im Tiefbau

#### Straßen / Wege / Plätze / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen

INV	Bebauung östl. Baakenesch			100%		2/2021	
-----	---------------------------	--	--	------	--	--------	--

#### Straßen / Wege / Plätze / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen

INV	Wirtschaftsweg südl. Baugebiet Meddingheide, 2. BA			15%			verschoben nach 2022
INV / KON	Ortsdurchfahrt Lette, Umsetzung punktueller Maßnahmen, 2. Abschnitt Paßstiege - Bruchstraße			100%			
INV	Ausbau Stichweg Münsterstraße			30%		4/2021	Auftrag erteilt.
INV	Gewerbegebiet östlich Erlenweg Ausbau Stichstraße			97%		4/2020	Schlussrechnung steht noch aus.
INV	Ausbau Hinterstraße, 1. Bauabschnitt			97%			Teilschlussrechnung liegt vor.
INV	Ausbau Hinterstraße, 2. Bauabschnitt			60%		3/2021	
KON	Deckensanierung städt. Straßen		100%			1/2021	gemeinsam mit AWW / SWC
INV	Ausbau Burghof / Ludgerusstraße			15%			Klärung beitragsrechtlicher Probleme erfolgt, z. Z. wird die Planung mit den Versorgungs- Entsorgungs-trägern abgestimmt. Verschoben nach 2022.
INV / KON	Umbau Franz-Darpe-Straße	100%					
INV	Bushaltestellen L 581		100%			2/2021	
INV	Ortsdurchfahrt Lette, Umsetzung punktueller Maßnahmen, 3. Abschnitt Bruchstraße - Kreuzstraße			70%		4/2021	
INV	Wirtschaftswege jährl. Sanierung			25%			Ausschreibung erfolgt.
INV	Kiebitzweide, Ausbau			20%			BV wurde zurückgestellt. Entscheidung über Teilfläche des Friedhofes steht noch aus.
INV	Erneuerung Parkleitsystem			97%		3/2020	Schlussrechnung steht noch aus.

## Realisierungsstand Maßnahmen 2021 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2021					Bemerkung
		1.	2.	3. zum 15.08.2021	4.	Ziel	

### Urbane Berkel / Investitionsmaßnahmen

INV	Teilbereich 5 - Wiemannweg 1. Bauabschnitt Münsterstraße - Kathagen		100%				
INV	Teilbereich 5 - Wiemannweg 2. Bauabschnitt Kathagen - Schützenwall		100%				
INV	Teilbereich 1 - Davidstraße (Freianlagen im Bereich der Berkelresidenz)			97%		1/2021	Schlussrechnung steht noch aus.
INV	Teilbereich 1 - Davidstraße Davidstr.von Kupferstr. bis Ende ehem. Postgebäude Neubau Parkplatz ca. 60% der Gesamtfläche			97%		3/2020	Schlussrechnung steht noch aus.
INV	Parkplatz Davidstraße, 2. BA		97%			2/2021	Schlussrechnung steht noch aus.
INV	Teilbereich Bernh.-von-Galen-Straße 1. Bauabschnitt Zufahrt Marktgarage - Einmündung Münsterstraße			100%		2/2019	
INV	Teilbereich 4 - Bernh.-von-Galen-Straße 2. Bauabschnitt Kreisverkehr und Anschlussbereiche	100%					
INV	Teilbereich 3 - Schlosspark, Bewässerung			100%		1/2021	
INV	Teilbereich 1 - Davidstraße, 3. BA (Promenade bis zum Gerichtswall)			40%		2/2022	

## Realisierungsstand Maßnahmen 2021 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2021					Bemerkung
		1.	2.	3. zum 15.08.2021	4.	Ziel	
INV	Park am Normannwehr			100%			
INV	Fußgängerleitsystem		100%			1/2021	
INV	Fahrradstellplätze Innenstadt			15%		4/2021	
INV	Ausbau Wienhörster Bach, Stichweg			15%		4/2021	

### **DIEK**

INV	Umgestaltung Gemeindeplatz - Parkplatz			80%		3/2021	
INV	Ausbau Gemeindeplatz (Straße) - DIEK			80%		3/2021	
INV	Umgestaltung Gemeindeplatz - DIEK			80%		3/2021	
INV	Umgestaltung Alter Kirchplatz (DIEK)			15%		4/2022	

### **Brücken / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen**

KON	Brückensanierungen			80%		1/2021	
INV / KON	Neubau Brücke 25 - Verl. Wiemannweg / Umflut			30%		4/2021	Auftrag erteilt.
KON	Sanierung Brücke Nr. 82 - Kannenbrocksbach	100%				1/2020	
KON	Sanierung Brücke Nr. 86 - Wulferhooksweg			20%		4/2021	

### **Beleuchtung / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen**

INV / KON	Marktplatz, Erstellung Beleuchtungskonzept			15%		3/2021	
-----------	--	--	--	-----	--	--------	--