

Realisierungsstand Maßnahmen 2015 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im II. Quartal 2015					Bemerkung
		1.	2. zum 10.05.2015	3.	4.	Ziel	

Maßnahmen im Hochbau

Schulen

Lambertschule / Investitionsmaßnahme

INV	Anbau einer Rampeanlage f. das Hauptgebäude						Wegen der kurzfristigen Arbeiten zur Unterbringung von Asylanten keine Realisierung in 2015 möglich, verschoben nach 2016.
-----	---	--	--	--	--	--	--

Laurentiuschule / Bauunterhaltung / energetische Bauunterhaltung / Modernisierung

EBU/MOD/BU	Energetische Sanierung Altbau, Bauabschnitt 1 > Fassadensanierung u. Austausch Fensteranlagen inkl. Sonnenschutz	100%					
EBU/MOD	Energetische Sanierung Altbau, Bauabschnitt 2 > Innenraumsanierung, Schließen v. Heizungsrisen, Überarbeitung Boden- u. Wandbeläge, Austausch Elektroinstallation, Einbau einer Be- u. Entlüftungsanlage, Einbau v. Verbindungstüren		95%			3/2015	
BU	Energetische Sanierung Altbau, Lüftungsanlage	100%					

Ludgerischule / Bauunterhaltung

BU	Brandschutzmaßnahmen gem. BS-Konzept		10%			4/2015	Maßnahme konnte 2014 nicht umgesetzt werden.
BU	Brandschutzmaßnahmen gem. BS-Konzept	100%					

Kardinal-von-Galen-Schule Lette / Rückstellungen / Bauunterhaltung

RÜ	Turnhalle Sanierung der Glasfassade	100%				4/2014	
BU	Turnhalle Reparatur des Schwingbodens		20%			3/2015	

Realisierungsstand Maßnahmen 2015 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im II. Quartal 2015					Bemerkung
		1.	2. zum 10.05.2015	3.	4.	Ziel	

Kreuzschule / energetische Bauunterhaltung / Modernisierung / Bauunterhaltung

EBU/MOD	Planung der Sanierungsmaßnahmen Altbau-Klassentrakt		90%			2016	
EBU/MOD	Sanierung und Umbau Altbau u. Verwaltungstrakt		10%			2016	Maßnahme ist zur Ausführung nicht freigegeben.
BU	Sanierung und Umbau Altbau u. Verwaltungstrakt		10%			2016	Maßnahme ist zur Ausführung nicht freigegeben.
BU	Errichtung Treppentürme od. ä. Provisorium zur Schaffung von Fluchtwegen		20%			3/2015	

Heriburg-Gymnasium / Bauunterhaltung

BU	Austausch Brandmeldeanlage, Einbau Rauchmelder		20%			3/2015	
----	--	--	-----	--	--	--------	--

Freiherr-vom-Stein Realschule / Rückstellungen / energetische Bauunterhaltung / Modernisierung

RÜ	Austausch von Fensteranlagen 1. u. 2. OG Altbau, insges.8 UR		30%			3/2015	
EBU/MOD	Sanierung der Umkleide u. Duschbereiche der Turnhalle		97%			2/2015	Abrechnung noch nicht abgeschlossen.

Schulzentrum / Investitionsmaßnahme

INV	Beginn der Planung zum Umbau u. Sanierung des gesamten Objektes, Erstellung eines pädagog. Konzeptes u. Durchführung eines VOF-Verfahrens. Phase 0		30%			4/2015	
-----	--	--	-----	--	--	--------	--

Altbau/Anbau Theodor-Heuss-Realschule / Bauunterhaltung / Investitionsmaßnahme

BU	EDV-Raum, Einbau Akustikdecke, Anpassung Verkabelung u. Netzwerk		100%			2/2015	
BU	Entsorgung der Materialien (Istzustand) zur Schaffung eines Lehrerparkplatzes, Rückseite Theodor-Heuss-Realschule		10%			4/2015	(Budget ZGM) - Durchführung Fachteam Tiefbau
INV	Neubau eines Parkplatzes am Schulzentrum - Rückseite Th.-Heuss-Realschule		10%			4/2015	(Budget ZGM) - Durchführung Fachteam Tiefbau

Realisierungsstand Maßnahmen 2015 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im II. Quartal 2015					Bemerkung
		1.	2. zum 10.05.2015	3.	4.	Ziel	

Fröbelschule / Bauunterhaltung

BU	Sanierung der Außen-WC-Anlage		20%			3/2015	
BU	Umbau Westtrakt für die Nutzung als KITA		20%			3/2015	
BU	BS-Maßnahmen gem. BS-Konzept		20%			4/2016	

Gebäude auf Sportanlagen

Sportzentrum West / Investitionsmaßnahmen

INV	Errichtung eines neuen Umkleidegebäudes		100%			2015	Planung
INV	Errichtung eines neuen Umkleidegebäudes		30%			4/2015	Baugenehmigung erteilt. Baubeginn erfolgt. nur Baubetreuung / Bauherr DJK

Sportzentrum Nord / Kreisjugendsportplatz / Bauunterhaltung

BU	Energetische Sanierung des Gebäudes sowie ergänzende Maßnahmen im Innenbereich		10%			4/2015	
----	--	--	-----	--	--	--------	--

Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude

Rathaus / Bauunterhaltung / Investitionsmaßnahmen

Bauteil I + II

BU	Austausch der Lüftungsanlage des Sitzungssaals (Kanäle austauschen od. isolieren)		10%			4/2015	
BU	Brandschutzmaßnahmen gem. BS-Konzept BT I+II		20%			4/2015	
INV	Einbau eines Aufzugs in BT II		10%			4/2015	

Realisierungsstand Maßnahmen 2015 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im II. Quartal 2015					Bemerkung
		1.	2. zum 10.05.2015	3.	4.	Ziel	
BU	Austausch der Fensteranlagen Sitzungssaal u. Haupttreppenhaus sowie Austausch des Teppichs auf der Empore, Schaffung einer Anschluss-möglichkeit für zwei Bildschirme auf der Empore		20%			4/2015	
BU	Einbau einer neuen Hauptverteilung	100%					
BU	Einrichtung einer Heizzentrale	100%					

Stadtschloss / Bauunterhaltung

BU	Umnutzung des Aufzuges im Südflügel zum barrierefreien Aufzug		30%			4/2015	
BU	Sanierung Dach und Fassade sowie Umbau DG		100%			4/2014	

Feuerwache Coesfeld / Rückstellung

RÜ	Überarbeitung Parkplätze		10%			4/2015	Ausführung durch Fachteam Tiefbau.
----	--------------------------	--	-----	--	--	--------	------------------------------------

Feuerwache Lette/ Bauunterhaltung

BU	Erneuerung der Hauptverteilung		20%			4/2015	
----	--------------------------------	--	-----	--	--	--------	--

Bücherei / Archiv / Bauunterhaltung

BU	Austausch der Beleuchtungsanlage	100%					
BU	Brandschutzmaßnahmen gem. BS-Konzept		3%			4/2015	

Realisierungsstand Maßnahmen 2015 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im II. Quartal 2015					Bemerkung
		1.	2. zum 10.05.2015	3.	4.	Ziel	

ehem. Jakobischule / Investitionsmaßnahmen /energetische Bauunterhaltung / Modernisierung

INV	Planung f. Erweiterung, Architektenwettbewerb		3%			2015	
EBU/MOD	Sanierung der Umkleide- u. Duschbereiche der Turnhalle	100%					

Jugendhaus am Bahnweg / Investitionsmaßnahmen

INV	Herstellung einer Freizeitanlage am JAB inkl. Einrichtung einer Remise		10%				Förderantrag gestellt. Maßnahme erst nach Mitteilung über Verfügbarkeit von Fördermitteln fortführen.
-----	--	--	-----	--	--	--	---

Asyl-Unterkünfte / Investitionsmaßnahmen / Bauunterhaltung

BU	Schaffung von Möglichkeiten zur Unterbringung v. Flüchtlingen (Anmietung/Herrichtung)		40%			2/2015	Fertigstellung im Laufe des Monats Mai
INV/BU	Kauf eines Wohnhauses, Rendelesweg 14, Herrichtung		100%			2/2015	
BU	Abarbeitung v. Arbeiten (Anstrich, Sanitärrenovierungen, Türen, Rauchmelder) nach Absprache mit FB 50, zur Schaffung von weiterem Wohnraum		90%			2/2015	

Gebäude Weberstraße 2 / Investitionsmaßnahmen

INV	Umbau für die Nutzung durch den FB 51, "Betreutes Wohnen"	100%					
-----	---	------	--	--	--	--	--

Sirksfelder Schule

INV	Erweiterung bzw. Neubau im Bereich des Traktes der ehem. Pausenhalle/WCs		10%			3/2016	
-----	--	--	-----	--	--	--------	--

verschiedene Standorte / Bauunterhaltung

BU	Erneuerung EDV-Verkabelung an Schulen	100%					
BU	Maßnahmen zur AMOK-Prävention		20%				

Realisierungsstand Maßnahmen 2015 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im II. Quartal 2015					Bemerkung
		1.	2. zum 10.05.2015	3.	4.	Ziel	

Maßnahmen aus Rückstellungen	RÜ
Maßnahmen lfd. Bau- unterhaltung Projekte	BU
Maßnahmen aus energetische BU / Modernisierung (Schulpauschale)	EBU/MOD
Maßnahmen investiv	INV
Maßnahmen konsumtiv	KON
3-10 %	Grundlagenermittlung/Vorplanung
11-29%	Entwurfsplanung/Vergabeverf.
30%	Auftragsvergabe
31-90%	Projekt in Ausführung
97%	Schlussrechnung fehlt
100%	Schlusszahlung erfolgt

Maßnahmen im Tiefbau

Straßen / Wege / Plätze / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen

INV / KON	Endausbau Raiffeisenstraße/Dreischkamp 2. BA						Wegen Personalengpass im Fachteam Tiefbau keine Realisierung in 2015 möglich, verschoben nach 2016.
INV / KON	Bahnhof Lette Fahrradabstellanlage		100%			4/2014	
KON	Wege im Außenbereich, jährl. Sanierung		30%			/2015	Ausführung nach Klärung von Beitragsfragen.
INV / KON	Alexanderstraße, Endausbau		15%				Planung 2015, Ausschreibung, Bau in 2017, Bürgerversammlung 12.05.2015.
INV / KON	Rekener Straße, Gehweg einschl. Beleuchtung		15%			3/2015	Bürgerversammlung 02.06.2015.

Realisierungsstand Maßnahmen 2015 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im II. Quartal 2015					Bemerkung
		1.	2. zum 10.05.2015	3.	4.	Ziel	
INV / KON	Rekener Straße, Erweiterung Parkplatz <u>zwischen</u> den Gleisen	100%					
INV	Parkraumbewirtschaftung, Neuaufstellung von Parkscheinautomaten		97%			2/2014	
INV / KON	Sportzentrum-West, Umwandlung Naturrasenfläche mit Einbau einer Flutlichtanlage						Bauvorhaben wird nach 2016 verschoben, zunächst Neubau des Umkleidegebäudes.
KON	Entwässerung Fußweg Darfelder Weg	100%				3/2014	
INV / KON	Rekener Straße, Neubau Parkplatz auf ehem. Bahngelände		15%			2/2016	B-Plan voraussichtl. rechtskräftig in 09/2015 - Ausführung in 2015/2016, Altlastensanierung. Bürgerversammlung 02.06.2015.

Straßen / Wege / Plätze / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen / Rückstellungen

KON	Aktualisierung der Straßendatenbank zur Erstellung der körperlichen Inventur		60%			4/2014	
KON	Sanierung Osterwicker Straße / Fahrbahnabsackung nördlich Berkelbrücke		70%			4/2014	
KON	Erlenweg / Fahrbahnschaden, Zufahrt Weiling / Messing sanieren		100%			4/2014	
KON	Horstesch / Sanierung Pflasterabsackung / Verschiebung		5%			3/2015	
KON	Dreischkamp / Fahrbahnsanierung Teilbereich B 474 / Möbel Boer		30%			4/2014	
INV / KON	Osterwicker Straße, Ausbau Geh-/Radweg, Ostseite		20%				Planung 2015 ggf. Bau in 2016
KON	Poststraße, Fahrradabstellanlage umsetzen zur Lambertischule		20%				Ausführung in den Sommerferien
INV / KON	Stichweg Münsterstraße						Wegen Personalengpass im Fachteam Tiefbau keine Realisierung in 2015 möglich, verschoben nach 2016.
INV / KON	Stichweg Mittelstraße						Wegen Personalengpass im Fachteam Tiefbau keine Realisierung in 2015 möglich, verschoben nach 2016.

Realisierungsstand Maßnahmen 2015 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im II. Quartal 2015					Bemerkung
		1.	2. zum 10.05.2015	3.	4.	Ziel	
INV / KON	Ausbau Am Haus Lette		3%				Planung Lph 1-8+6BU extern Baubegleitung, Bau in 2015/16, Bürgerversammlung 24.06.2015.
INV / KON	Beguinestraße, Parkflächen					4/2015 - 1/2016	3. Quartal 2015 wegen anhaltender Bautätigkeit (Jacobibebauung).
INV / KON	urbane Berkel, Begleitung der Planung durch SWUP, Übernahme der Projektplanung ab Sommer 2015						Planung 2015, Ausschreibung ab III.Quartal/2015
INV	urbane Berkel / innerstädtische Wegweisung					4/2015	IV. Quartal 2015
INV	Neugestaltung Drei-Linden-Höhe		100%			2/2015	
KON	Sportzentrum-Süd, leichtathletische Anlagen		3%			3/2015	Beauftragung u. Betreuung der Maßnahme des FB 51.
KON	Erlenweg, Sanierung Wendehammer		5%			3/2015	
KON	Sanierung städt. Straßen gemeinsam mit Stadwerken, Deckenüberzüge		15%			4/2015	
KON	Kanalsanierung Bürgerhalle		0%			4/2015	verschoben nach 2015
INV / KON	Parkplatz Kreishaus, Anbau von Parkständen		0%			4/2015	
INV / KON	Ortsdurchfahrt Lette, Umsetzung punktueller Maßnahmen, 1. Querungshilfen an Ortsausgängen		20%			4/2015	Bürgerversammlung 27.05.2015.
INV / KON	Ortsdurchfahrt Lette, Umsetzung punktueller Maßnahmen, 2. Abschnitt Paßstiege - Mühlensch		20%			4/2015	Bürgerversammlung 23.06.2015.

Brücken / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen

KON	Brückensanierungen		25%			4/2014	Bearbeitung nach Ergebnissen der Brückenhauptprüfung.
INV / KON	Sanierung Brücke 80 - Kannenbrocksbach		15%			4/2014	Wegen Personalengpass im Fachteam Tiefbau keine Realisierung in 2015 möglich, verschoben nach 2016.
INV / KON	Neubau Brücke 59a - Fußweg Sportzentrum / Tüskenbach		5%				verschoben aus 2014 nach 2015

Realisierungsstand Maßnahmen 2015 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im II. Quartal 2015					Bemerkung
		1.	2. zum 10.05.2015	3.	4.	Ziel	
INV / KON	Neubau Brücke 25 - Verl. Wiemannweg / Umflut						Wegen Personalengpass im Fachteam Tiefbau keine Realisierung in 2015 möglich, verschoben nach 2016.
KON	Brückenprüfung, jährliche gesetzliche Sichtprüfungspflicht						nur punktuelle Kontrolle, Sichtprüfung nach 2016 verschoben
INV / KON	Neubau Brücke 1 Davidweg / Berkel						Wegen Personalengpass im Fachteam Tiefbau keine Realisierung in 2015 möglich, verschoben nach 2016.
INV / KON	Neubau Brücke 36 - Kösterweg / Honigbach						Wegen Personalengpass im Fachteam Tiefbau keine Realisierung in 2015 möglich, verschoben nach 2016.

Beleuchtung / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen

INV / KON	Beleuchtung Osterwicker Straße "Kulturallee"		30%			3/2014	gemeinsam mit Gehwegsanierung, zeitl. Abwicklung abhängig v. Vorgabe UPB, Bau in 2015/2016.
INV / KON	Marktplatz, Erstellung Beleuchtungskonzept						Planung 2015, Ausführung nach 2016 verschoben.
INV / KON	Umrüstung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Bereich Brink						Wegen Personalengpass im Fachteam Tiefbau keine Realisierung in 2015 möglich, verschoben nach 2016.
INV / KON	Umrüstung von 2 Teilbereichen der Straßenbeleuchtung in Lette		20%			2015	
INV / KON	Umrüstung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Goxel		30%			3/2015	
INV / KON	Umrüstung der Straßenbeleuchtung im Bereich Kalte						Wegen Personalengpass im Fachteam Tiefbau keine Realisierung in 2015 möglich, verschoben nach 2016.
INV	Erweiterung der Straßenbeleuchtung Daruper Straße		3%			4/2015	
INV	Erweiterung der Straßenbeleuchtung Darfelder Weg vom Baugebiet Kulturquartier / Baugebiet Citadelle		75%			2/2015	

Realisierungsstand Maßnahmen 2015 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im II. Quartal 2015					Bemerkung
		1.	2. zum 10.05.2015	3.	4.	Ziel	
Stadtentwicklungsgesellschaft							
	Marienburg						
SEG	Baustraße, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung		100%			2/2014	
	Industriepark Nord.Westfalen						
SEG	IPNW Sanierung der Löschwasserspeicher		25%			4/2014	
SEG	IPNW Entsiegelung ehem. Exerzierplatz		90%			4/2014	
SEG	IPNW Rückbau Reissstraße		95%			4/2014	
SEG	IPNW Baureifmachung ehem. Sportplatz	100%				4/2014	
SEG	IPNW Eyecatcher					4/2014	Realisierung fraglich
SEG	IPNW Umgestaltung Einfahrtsbereich		15%			4/2014	Wegen Personalengpass im Fachteam Tiefbau keine Realisierung in 2015 möglich, verschoben nach 2016.
SEG	IPNW Nacharbeiten der Grundstücke B-Plan 120/1	100%				2/2014	
SEG	IPNW Wegweisersystem		20%			3/2014	
SEG	IPNW Begrünung Einfahrt / Hertzstraße						Wegen Personalengpass im Fachteam Tiefbau keine Realisierung in 2015 möglich, verschoben nach 2016.
SEG	IPNW B-Plan 120/5 - Rückbau / Herrichtung						Wegen Personalengpass im Fachteam Tiefbau keine Realisierung in 2015 möglich, verschoben nach 2016.
SEG	IPNW, Artenschutzmaßnahmen auf ehem. Standort-schießanlage		97%			2/2015	
	Bebauung Hengtesportplatz						
SEG	Rückbau / Abbruch / Erschließung Hengtequartier		50%			3/2015	
	Bebauung Neumühle						
SEG	Erschließung Baugebiet Neumühle						Abhängig von der Rechtskraft des B-Planes. Ausschreibung in 2015 Ausführung in 2016.