

Realisierungsstand Maßnahmen 2017 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal 2017					Ziel	Bemerkung
		1.	2.	3.	4. zum 06.12.2017			

Maßnahmen im Hochbau

Schulen

Lambertischule / Investitionsmaßnahme / Bauunterhaltung / techn. Bauunterhaltung

INV	Anbau einer Rampenanlage f. das Hauptgebäude		30%	90%	100%	3/2017	
BU	Maßnahmen zur Schaffung der Barrierefreiheit		30%	70%	80%	3/2017	
TB	Umsetzung der Fahrradabstellanlage		97%	100%	100%		
BU	Sanierung u. Abdichtung Außenwand KG		30%	97%	100%	3/2017	

Laurentiusschule / Investitionsmaßnahme / Bauunterhaltung

INV	Einbau eines Aufzuges		100%				
BU	Einbau v. 4 Türanlagen im OG mit Stellantrieben		90%	100%		2/2017	

Ludgerischule / Bauunterhaltung / Investitionsmaßnahmen

BU	Brandschutzmaßnahmen gem. BS-Konzept		40%	70%	90%	4/2017	
BU	Austausch der Beleuchtung inkl. Einbau Regelung		20%	90%	90%	4/2017	LED-Fördermaßnahme.
BU	Akustikdecken, notwendige Malerarbeiten		20%	90%	90%	4/2017	
BU	Sanierung Lehrer-WC		10%	10%	10%		Ausführung 2018
INV	Umgestaltung des Schulhofes		15%	15%	30%	4/2017	Fördermaßnahme. Ausschreibung erfolgt. Teilaufbau noch 2017 vorgesehen. Fertigstellung Frühjahr 2018.

ehem. Jakobischule / Martin-Luther-Schule / Investitionsmaßnahme / Bauunterhaltung / Rückstellung

INV	Erweiterung des Schulstandortes um einen Anbau		10%	20%	20%	4/2018	} Zur Zeit intensive Planungsphase. Ausschreibung nach Verabschiedung des Haushaltes 2018, direkt im Januar 2018.
BU	Sanierung und Umbau des Schulgebäudes		10%	20%	20%	4/2018	
RÜ	Sanierung und Umbau des Schulgebäudes		10%	20%	20%	4/2018	

Realisierungsstand Maßnahmen 2017 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal 2017					Ziel	Bemerkung
		1.	2.	3.	4. zum 06.12.2017			

Kardinal-von-Galen-Schule Lette / Bauunterhaltung

BU	Austausch der Fensteranlagen Verwaltung u. Klassentrakt Altbau		10%	97%	100%	3/2017	
----	--	--	-----	-----	------	--------	--

Kreuzschule / Investivmaßnahme / Bauunterhaltung / Rückstellung

INV	Sanierung/Erweiterung und Umbau Bauteil 1		20%	30%	40%	4/2018	
INV	Sanierung/Erweiterung und Umbau Bauteil 2a + b		20%	20%	40%	4/2018	
BU/RÜ	Sanierung und Umbau Bauteil 3		20%	40%	40%	4/2018	
BU/RÜ	Containeranlage		20%	97%	100%	3/2017	

Freiherr-vom-Stein Realschule / Bauunterhaltung

BU	Betonsanierung Kriechkeller		100%				
BU	Betonsanierung Kriechkeller Sporthalle		97%	100%			

Heriburg-Gymnasium / Bauunterhaltung

BU	Glasfaseranschluss Pavillon u. Verlegung Serferraum				20%		Eine erfolgte Ausschreibung hat keinen Bieter ergeben.
----	---	--	--	--	-----	--	--

Schulzentrum

	Vorbereitung des Vergabeverfahrens für die Planung.			20%	30%	2/2018	
	Vorbereitung des Vergabeverfahrens für einen Projektsteuerer.			50%	80%	3/2017	

Realisierungsstand Maßnahmen 2017 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal 2017					Ziel	Bemerkung
		1.	2.	3.	4. zum 06.12.2017			

Pestalozzischule / Bauunterhaltung

BU	BS-Maßnahmen gem. BS-Konzept		100%				
----	------------------------------	--	------	--	--	--	--

Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude

Rathaus / Investitionsmaßnahmen / Bauunterhaltung

INV	Errichtung einer Rampenanlage Bauteil I		95%	100%		2/2017	
BU	Verlegung Glasfaserkabel		10%	10%	90%	4/2017	

Stadtschloss / Bauunterhaltung

BU	Verlegung Glasfaserkabel		10%	10%	90%	4/2017	
----	--------------------------	--	-----	-----	-----	--------	--

Heimathaus Lette / Investitionsmaßnahme

INV	Erstellung Nutzungskonzept u. Planung		5%	5%	5%		zunächst wird unter der Federführung des FB 60 ein Dorfentwicklungskonzept erarbeitet.
-----	---------------------------------------	--	----	----	----	--	--

Kita Osterwicker Straße / Bauunterhaltung

BU	Umbau der Asylunterkunft zu einer Kita		20%	100%		3/2017	
----	--	--	-----	------	--	--------	--

Jugendhaus am Bahnweg / Investitionsmaßnahme

INV	Herstellung Freizeitanlage am JAB inkl. Lagergebäude		25%	40%	40%	4/2017	Ausschreibung erfolgt. Z. Z. Vergabeverfahren.
-----	--	--	-----	-----	-----	--------	---

Bücherei / Archiv / Bauunterhaltung

BU	Brandschutzmaßnahmen gem. BS-Konzept		90%	90%	90%	02/2018	
BU	Austausch Fensteranlage Abschnitt 1					2018	Verschoben nach 2018.

Realisierungsstand Maßnahmen 2017 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal 2017					Ziel	Bemerkung
		1.	2.	3.	4. zum 06.12.2017			
Asyl-Unterkünfte / Bauunterhaltung								
BU	Obdachlosenunterkunft Darfelder Weg 103 Renovierungsarbeiten		90%	100%		2/2017		
Stadtmuseum / Bauunterhaltung								
BU	Überarbeitung Fassade, Gauben, Fachwerk, Dachüberstände					2018	Verschoben nach 2018.	
Stellwerk Nord / Investitionsmaßnahmen								
INV	Abriss des Gebäudes		30%	100%		2/2017		
Alter Bahnhof Lette / Bauunterhaltung								
BU	Sanierung der Fassade		90%	100%		4/2016		

Realisierungsstand Maßnahmen 2017 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal 2017					Bemerkung
		1.	2.	3.	4. zum 06.12.2017	Ziel	

Maßnahmen aus Rückstellungen	RÜ
Maßnahmen lfd. Bau- unterhaltung Projekte	BU
Maßnahmen aus energetische BU / Modernisierung (Schulpauschale)	EBU/MOD
Maßnahmen investiv	INV
Maßnahmen konsumtiv	KON
3-10 %	Grundlagenermittlung/Vorplanung
11-29%	Entwurfsplanung/Vergabeverf.
30%	Auftragsvergabe
31-90%	Projekt in Ausführung
97%	Schlussrechnung fehlt
100%	Schlusszahlung erfolgt

Realisierungsstand Maßnahmen 2017 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal 2017					Ziel	Bemerkung
		1.	2.	3.	4. zum 06.12.2017			

Maßnahmen im Tiefbau

Straßen / Wege / Plätze / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen

INV / KON	Endausbau Raiffeisenstraße/Dreischkamp 2. BA		97%	100%			
INV / KON	Alexanderstraße, Endausbau		15%	20%	20%	3/2018	politische Beschlüsse im Mai 2017 erfolgt, Ausarbeitung der Ausschreibungsunterlagen im Herbst 2017 erfolgt. Wegen der Hochkonjunktur im Bauwesen wurde die Veröffentlichung der Ausschreibung ins Winterhalbjahr 2017/18 verschoben.
INV / KON	Rekener Straße, Gehweg einschl. Beleuchtung		15%	15%	15%		Bau nach Fertigstellung der Parkplätze auf dem ehem. Bahngelände (2017). Beginn ca. 1. Quartal 2018.
INV / KON	Rekener Straße, Neubau Parkplatz auf ehem. Bahngelände		50%	80%	97%	2/2017	
INV / KON	Sportzentrum-West, Umwandlung Naturrasenfläche mit Einbau einer Flutlichtanlage		30%	100%		2/2017	
	Bebauung Neumühle						
INV	Erschließung Baugebiet Neumühle		50%	97%	97%	2/2017	Abrechnung in Bearbeitung
	Bebauung östl. Baakenesch						
INV	Erschließung Baugebiet östl. Baakenesch		50%	97%	97%	2/2017	Abrechnung in Bearbeitung
INV	Am Wasserturm, Ausbau Zufahrt Fa. Klostermann		20%	30%	97%	4/2017	Abrechnung in Bearbeitung

Realisierungsstand Maßnahmen 2017 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal 2017					Bemerkung
		1.	2.	3.	4. zum 06.12.2017	Ziel	
Straßen / Wege / Plätze / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen							
INV / KON	Osterwicker Straße, Ausbau Geh-/Radweg, Ostseite		20%	30%	30%		Ausschreibung erfolgt. Baubeginn 2. KW 2018
INV / KON	Dülmener Straße, Umgestaltung zwischen Am Ächerott und Baurat-Wolters-Straße		20%	20%	25%	3/2017	Ausschreibung in Vorbereitung
INV	Wirtschaftsweg südl. Baugebiet Meddingheide, 1. BA		10%	97%	97%	3/2017	Freigabe 07.09.2017
INV / KON	Ausbau Am Haus Lette		30%	50%	97%	4/2017	
INV / KON	Parkplatz Kreishaus, Anbau von Parkständen		100%			4/2016	
INV / KON	Ortsdurchfahrt Lette, Umsetzung punktueller Maßnahmen, Querungshilfe u. Bushaltestelle		97%	100%		4/2016	
INV / KON	Ortsdurchfahrt Lette, Umsetzung punktueller Maßnahmen, 2. Abschnitt Paßstiege - Bruchstraße		25%	25%	25%	3/2018	Ausschreibung in Vorbereitung
INV	Ausbau Zur Windmühle		10%	20%	20%		Maßnahme wird verschoben.
INV	Ausbau Stichweg Münsterstraße		15%	15%	15%	2/2018	nach Fertigstellung BV Wiemannweg.
INV	Gewerbegebiet östlich Erlenweg Ausbau Stichstraße		15%	30%	40%	4/2017	
KON	Oldendorper Weg, Sanierung nördl. Gehweg		15%	97%	100%	4/2017	
INV	Buswartehalle Lindenstraße		10%	30%	97%	4/2017	
INV	Geländer an Geh-/Radweg an Rekener Straße / Bahnunterführung		10%	10%	10%	4/2017	
INV	versenkbarer Poller in Bahnunterführung / Rekener Straße		30%	100%		2/2017	
KON	Marienring, Sanierung eines Teilabschnittes		100%			3/2016	
KON	Buchholzweg, Gehwegabschnitt / Sanierung		100%			4/2016	
KON	Letter Straße/Schuppenstraße, Abschnitte der Fußgängerzone, Sanierung		100%			4/2016	

Realisierungsstand Maßnahmen 2017 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal 2017					Ziel	Bemerkung
		1.	2.	3.	4. zum 06.12.2017			

Straßen / Wege / Plätze / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen

KON	Gehweg Druffelsweg im Bereich Erschließung ehem. Druckerei Fleißig		97%	97%	97%	4/2016	Maßnahme in der Abrechnung.
INV	Wirtschaftswege jährl. Sanierung		15%	15%	15%	4/2017	Bearbeitung in 2018
KON	Deckenüberzug auf städt. Straßen		15%	30%	40%	4/2017	
KON	Instandsetzung von Straßenflächen in Teilabschnitten		15%	50%	90%	4/2017	
KON	Sanierung von Straßenflächen (Schadstellen / Teilabschnitte)		30%	50%	95%	4/2017	
INV	Parkplatz Rekener Straße, (zw. den Gleisen) Erweiterung		30%	97%	100%	3/2017	

Urbane Berkel / Investitionsmaßnahmen

INV	Teilbereich 3 - Schlosspark	} Übernahme der Projektleitung ab Frühjahr 2016.		70%	97%	97%	2/2017	
INV	Teilbereich 5 Wiemannweg			40%	60%	70%	3/2017	
INV	Teilbereich 1 - Davidstraße (Freianlagen im Bereich der Berkelresidenz)			20%	20%	20%	4/2017	
INV	Teilbereich Bernh.-von-Galen-Straße			20%	35%	35%	2/2018	Fertigstellung wahrscheinlich erst 4/2018.

Realisierungsstand Maßnahmen 2017 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal 2017					Ziel	Bemerkung
		1.	2.	3.	4. zum 06.12.2017			

Brücken / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen

KON	Brückensanierungen		30%	30%	30%		Bearbeitung nach Ergebnissen der Brückenhauptprüfung.
INV / KON	Sanierung Brücke 80 - Kannenbrocksbach		30%	100%			
INV / KON	Neubau Brücke 25 - Verl. Wiemannweg / Umflut		10%	10%	10%	4/2017	Nach Fertigstellung der Arbeiten Wiemannweg.
KON	Brückenhauptprüfung				20%	4/2017	Ausschreibung wird vorbereitet.

Beleuchtung / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen

INV / KON	Beleuchtung Osterwicker Straße "Kulturallee"		20%	30%	30%	4/2017	Auftrag vergeben. Ausführung in Zusammenarbeit mit Geh-/ Radwegebau, Baubeginn 2. KW 2018
INV / KON	Marktplatz, Erstellung Beleuchtungskonzept		20%	20%	20%	2019	
INV / KON	Umrüstung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Bereich Brink		30%	100%		2/2017	

Realisierungsstand Maßnahmen 2017 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im IV. Quartal 2017					Bemerkung
		1.	2.	3.	4. zum 06.12.2017	Ziel	

Stadtentwicklungsgesellschaft

Industriepark Nord.Westfalen							
SEG	IPNW Umgestaltung Einfahrtsbereich		97%	97%	100%	4/2016	
SEG	IPNW Wegweisersystem		100%			3/2016	
SEG	IPNW Begrünung Einfahrt / Hertzstraße		95%	95%	100%	4/2016	
SEG	IPNW Einfahrtsbereich, Sanierungen von Mauerwerk und Einzäunung		100%			3/2016	
SEG	IPNW Neubau Reisstraße (Teilabschnitt)		97%	100%		4/2016	
SEG	IPNW, Herstellung eines 2. Stillgewässers in der grünen Mitte		70%	100%		2/2017	
Baugebiet Marienburg							
SEG	Straßenendausbau		50%	97%	97%	2/2017	Abrechnung in Bearbeitung
Baugebiet Auf der Hengte							
SEG	Straßenendausbau		15%	15%	25%	3/2018	1. Vergabeverfahren ohne Angebot, daher erneute Ausschreibung im Winterhalbjahr 2017/18 erforderlich.