Fachbereich 60 Zielvereinbarungen und Arbeitsschwerpunkte für das Jahr 2014

<u>Produktgruppe</u>

Produkte, Leistungen

60.01 Stadtplanung

60.01.01 Stadtentwicklung, 60.01.02 Bauleitplanung

A im planungsrechtlichen Sinne Pflichtaufgabe der Kommune

B zwingend umzusetzende Fortsetzungsmaßnahme

Inv Investor finanziert, FB 60 koordiniert/kontrolliert

C neue freiwillige Aufgabe ohne Dringlichkeit/Umsetzungsaussicht

Priorität Kategorie	Maßnahme	Ziel	Ziel neu	Verfahren Beginn Ende	Zieler I	reichun	g Quarta III	al in % IV	Bemerkungen
S. 1.1 B	REGIONALE 2016 Erarbeitung Projektdossier "Bahn-Land-Lust"	Frühjahr 2014							siehe Verkehrsplanung
S. 1.2	REGIONALE 2016 Erarbeitung Projektdossier "Berkel-Stadt Coesfeld"	Sep 14			20 %	20 %			Bisher Verzögerung der Dossiererarbeitung durch Neuauswahl Planungsbüro. Verschiebung der Abgabe von September auf
В	Coesielu								Ende 2014.
S. 1.3	REGIONALE 2016								Die Projektstudie ist weiter noch in Vorbereitung durch das Büro DTP. Für einige Satellitenprojekte besteht noch Konkretisierungsbedarf. Das betrifft auch das Projekt
В	Erarbeitung Projektstudie "Zwischenraum Weißes Venn"	Apr 14	Sep 14		80 %	85 %			"Barackenlager Lette". Klärungsbedürftig sind auch die künftigen Förderzugänge über LEADER und ELER. Die Studie soll nun im September eingereicht werden.
S. 2		Herbst			00.04	0.5.04			Mit der Planung UrbaneBerkel ist nach Auswahl des Büro SWUP aus VOF-Verfahren begonnen. Zzt. Vorbereitung
A/B	Rahmenplanung Innenstadtberkel	2014			30 %	30 % 35 %			Öffentlichkeitsarbeit. Planung zur Umsetzung der Machbarkeitsstudie Wasserrahmenrichtlinie NaturtBerkel läuft parallel.
S. 3	Begleitung Umsetzungsfahrplan	Herbst			10 %	10 %			zzt. noch Entwurfserarbeitung - Beteiligung an Umsetzung der
A/B	Durchgängigkeit Berkel	2014			10 70	10 70			Machbarkeitsstudie Wasserrahmenrichtlinie folgt
S. 4	Umsetzungsmaßnahmen aus InHK 2025 im	2014/			10 %	30 %			bisher Begleitung Rahmenplanung Süringstraße/Kapuziner Straße im Kontext Parkhausansiedlung; da noch kein
В	Kontext REGIONALE 2016	2015			10 /0	30 /8			Förderbescheid zzt. ohne Priorität
S. 5	B-Plan Nr. 128 "Erweiterung Wohnen Druffels	Frühjahr		Mrz 11	00.0/	100.07			
Inv	Feld"	2014			90 %	100 %			Rechtskraft 21/5/2014.

Übersicht 2014 gesamt.xls - Übersicht 2014 Seite 1 von 6

Priorität Kategorie	Maßnahme	Ziel	Ziel neu	Verfahren Beginn Ende	Zieler I	reichung II	g Quarta III	l in % IV	Bemerkungen
S. 6	Bebauungsplan Nr. 125 "Wohnquartier	1.144			00.0/	100.0/			0/7/2044 B. 14 1 (6: 11:2044
A/SEG	Hengte"	Jul 14			90 %	100 %			Satzungsbeschluss am 3/7/2014. Rechtskraft im Juli 2014.
S. 7	Änderung des Bebauungsplanes Nr. 16			Jul 13					
A/Inv	"Höltene Klinke" > B-Plan Nr. 130 "Wohnareal Klinke"	Jul 14			90 %	100 %			Rechtskraft 22/5/2014.
S. 8		2014/		Aug 13					Erste Gespräche mit den Grundstückseigentümern sind positiv verlaufen. Derzeit erfolgt die Grundlagenermittlung für die
Α	Entwicklung Neubaugebiet im Ortsteil Lette	2015			10 %	10 %			Bauleitplanung und die Auswahl eines geeigneten Planungsbüros.
S. 9	FNP-Änderung und Bebauungsplanänderung	Ende		Dez 13	5 %	10 %			Erste Gespräche Stadt + AWW mit d. Bauherrn/Architekten haben stattgefunden. Die Unterlagen für die frühzeitige
A/Inv	B-Plan 106 "Otterkamp VI"	2014			70	10 76			Beteiligung werden derzeit durch das Planungsbüro vorbereitet.
S. 10	Städtebauliche und bauleitplanerische Steuerung Bahnareal entlang der Rekener	Ende			0 %	0 %			Aufgrund der bisherigen Abstimmungsergebnisse mit den
A/Inv	Straße	2014			0 %	0 70			möglichen Investoren war bislang keine Bearbeitung sinnvoll
S. 11	FNP-Änderung und Bebauungsplanaufstellung	Frühjahr		Dez 13	40 %	95 %			Der Setzungeherschluss ist für den 40/0/2014 verreschen
A/Inv	Wertstoffhof Remondis	2015			70 /0	95 /6			Der Satzungsbeschluss ist für den 18/9/2014 vorgesehen.
S. 12	B-Pläne Promenaden Schützenwall und	Sommer		Jul 11	40.0/	40.07			Die Öffentlichkeitsbeteiligung ist erfolgt. Aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen und Schwierigkeitsgrade
Α	Südwall	2014			40 %	40 %			werden die 2 Bereiche in sep. Verfahren weitergeführt. Der Beschluss zur öffentlichen Auslegung soll in Kürze erfolgen.
S. 13	Denkmalschutz bzw. Denkmalbereich Umfeld	Sommer			0 %	0 %			Aufgrund der Vielzahl der Projekte mit höherer Priorität war
Α	Schützenring	2014			0 70	0 70			bislang keine Bearbeitung möglich.
S. 14	Vorbereitung und Aufstellung	Frühjahr		Herbst 13	10 %	10 %			Die Projektgruppe ist gebildet. Der überarbeitete Entwurf des städtebaulichen Vertrages liegt vor und soll Anfang September
A/B/Inv	Teilflächennutzungsplan Windenergie	2015			10 /0	10 /6			unterzeichnet werden. Danach Beginn der Bauleitplanung.
S. 15	Aufstellung vorhabenbezogene	Mitte			0 %	0 %			Der Verfahrensbeginn ist abhängig von dem Fortschritt des FNP- Verfahrens Windenergie. Erste Beschlüsse könnten im Herbst
A/B/Inv	Bebauungspläne Windenergie	2015			0 70	0 70			2014 erfolgen.
S. 16 Inv	Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 123 "Wochenendhausgebiet Waldfrieden" einschl. FNP-Änderung	2015			15 %	15 %			Derzeit sind in Abstimmung mit der Bezirksregierung weitere Untersuchungen erforderlich. Die Bearbeitung erfolgt durch ein externes Büro.

Priorität				Verfahren Beginn	Zieler	reichung	g Quarta	ıl in %		
Kategorie	Maßnahme	Ziel	Ziel neu	Ende	I	<u> </u>		IV	Bemerkungen	
S. 17	Aufstellung Bebauungsplan nördlich der	Ende			5 %	5 %			Gespräche mit möglichen Investoren und Planungsbüros laufen	
A/Inv	Süringstraße	2014			5 %	5 /6			derzeit. Danach Grundlagenermittlung für die Bauleitplanung.	
	Die Projekte Nrn. 18 - 32 müssen aufgrund fehlender Personalressourcen im Bereich der Stadtplanung zurückgestellt werden.									

Produktgruppe 60.01 Stadtplanung										
	Produkte,	<u>Leistungen</u>	60.01.03	Verkehrsp	olanung, Stra	aßenpla	nung			
					Verfahren					
	Priorität				Beginn	Zieler	reichun	g Quarta	ıl in %	
	Kategorie	Maßnahme	Ziel	Ziel neu	Ende	I	II	III	IV	Bemerkungen
	V 1 1	Modernisierung Haltepunkt Lette - Weiteres								Plangenehmigung des Eisenbahnbundesamtes liegt vor.

Priorität				Beginn	Zielei	reichun	g Quarta	ıı ın %	
Kategorie	Maßnahme	Ziel	Ziel neu	Ende	I	II	Ш	IV	Bemerkungen
V. 1.1	Modernisierung Haltepunkt Lette - Weiteres Planverfahren: Barrierefreie Gestaltung/Aufhöhung des Bahnsteiges	Mrz 14			95%	95%			Plangenehmigung des Eisenbahnbundesamtes liegt vor. Bauanlaufbesprechung am 10.03.2014 Beginn der Bauarbeiten: 17.03.2014 Planung abgeschlossen; im Weiteren nur noch Abstimmungsarbeiten im Zuge der Bauausführung
V. 1.2	Modernisierung Haltepunkt Lette - Weiteres Planverfahren: B+R-Anlage	Mai 14			30%	50%			Plangenehmigung des Eisenbahnbundesamtes liegt vor. Abstimmungsgespräch mit den Bürgervertretern am 26.02.2014. Weiteres Abstimmungsgespräch mit den Bürgervertretern am 01.07.2014. Vergabe der Planungsleistungen durch den FB 70; im Weiteren Koordinierung und Betreuung der Ausführungsplanung
V. 2.1 B	Erarbeitung von verkehrl. Vorplanungen: Gehweg im Bereich Rekener Straße zwischen Bahnweg und Friedhofsallee	Apr 14			10%	10%			Bearbeitung erst sinnvoll, wenn die Entwicklung der Fläche zwischen Rekener Straße und Bahn geklärt ist. Verhandlungen mit DB Services Immobilien über den Grundstückskauf laufen derzeit.
V. 2.2	Erarbeitung von verkehrl. Vorplanungen:	Apr 14			15%	30%			Planungsvarianten wurden durch das Planungsbüro Hahm erstellt. Vorstellung der Planung, der Kostensituation und des Themas "Erschließungsbeiträge in einer Bürgerversammlung am 02.06.2014. Anregung der Nachbarschaft gem. § 24 GO NRW auf Planungs-
С	Alexanderstraße	·							und Ausbaueinstellung ist eingegangen, Beratung am 03.07.2014 im HFA. Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Bürgerversammlung und der Anregung der Nachbarschaft werden derzeit noch einmal Möglichkeiten eines kostengünstigeren Ausbaus geprüft.
V. 2.3 C	Erarbeitung von verkehrl. Vorplanungen: Am Haus Lette	Aug 14			0%	0%			

Übersicht 2014 gesamt.xls - Übersicht 2014 Seite 3 von 6

Priorität Kategorie	Maßnahme	Ziel	Ziel neu	Verfahren Beginn Ende	Zieler I	reichun II	g Quartal in % III IV	Bemerkungen
V. 3	Vorplanung für die Straßen im Wohnquartier	Jun 14			20%	50%		Straßenausbauplanung durch das Ingenierbüro Flick im direkten Zusammenhang mit der Kanalplanung. Grundzüge der Planung wurden bereits im Bauleitplanverfahren abgestimmt. Erste
С	Hengte				3070		Planungsvarianten liegen vor und werden derzeit weiter ausgearbeitet. Ausbaubeschluss vorgesehen für die Septembersitzungen.	
V. 4.1	Regionale2016-Projekt "BahnLandLust - Zukunftsschiene Coesfeld-Reken-Dorsten"	Apr 14			50%	70%		Erste Ergebnisse für eine Taktverdichtung, eine Durchbindung nach Essen und Tarifaktionen im NRW-Tarif liegen vor. Konkrete Konzepte für die folgenden Bausteine werden derzeit
В	- konzeptionelle Bearbeitung							entwickelt: - Anschlussmobilität im Alltagsverkehr (z.B. Bürgerbus,
V. 4.2	Regionale2016-Projekt "BahnLandLust - Zukunftsschiene Coesfeld-Reken-Dorsten"	Apr 14			50%	70%		B+R, Wegeverbindungen zum Bahnhof, Wegweisungs- system für Fußgänger etc Anschlussmobilität im Freizeitverkehr
В	- Steuerung	-						 - Mobilitätsmanagement - Marketing - Abstimmungsgespräch mit der Bezirksregierung über
V. 4.3	Regionale2016-Projekt "BahnLandLust - Zukunftsschiene Coesfeld-Reken-Dorsten"	Apr 14 -			50%	70%		Förderfragen am 12.03.2014 und 29.04.2014. Der Termin für das Einreichen des Projektdossiers wurde in Abstimmung mit der Bezirkssregierung und der Regionale-Agentur auf September 2014 verschoben.
В	- Bearbeitung in den Projektkommunen	Apr 15			3070			
V. 5 a B	Verkehrsplanerische Begleitung des Regionale2016-Projektes Berkel - Umgestaltung des Straßenraumes Davidstraße/Poststraße	2014/15			0%	0%		
V. 5 b	Verkehrsplanerische Begleitung des Regionale2016-Projektes Berkel - Umgestaltung des Straßenraumes Bernhard-	2014/15			0%	0%		
В	von-Galen-Str. und Verknüpfung mit dem Schlosspark					0,70		
V. 6	Umgestaltungskonzepte für die Coesfelder Straße in der Ortsdurchfahrt Lette	Jun 14				50%		Nach Auskunft der Bezirksregierung besteht derzeit keine realistische Finanzierungsmöglichkeit. Nach einem entsprechenden Beschluss des Rates am 27.03.2014 werden zunächst nur Planunterlagen für das Einplanungsgespräch
В								(Einplanung in das Förderprogramm Stadtverkehr) mit dem Ministerium im Herbst 2014 erstellt.

Priorität				Verfahren Beginn	Zieler	reichun	g Quartal ii		
Kategorie	Maßnahme	Ziel	Ziel neu	Ende	ı	<u>II</u>	III	IV	Bemerkungen
V. 7.1	Verbesserung der ÖPNV- Erschließungsqualität: Vertiefende	Sep 14			60%	80%			Vereinsgründung am 06.03.2014 Inzwischen steht ein Pool von über 40 Bürgerbusfahrern zur Verfügung. Das Liniennetz un der Fahrplan wurden gemeinsam mit dem Bürgerbusverein und dem RVM entwickelt. Die Auswahl des Fahrzeuges wurde abgeschlossen.
В	Untersuchungen - Projektentwicklung Bürgerbus	оор т.	00% 00%	Zuwendungsantrag für die Organisationspauschale wurde am 26.05.2014 bei der Bezirksregierung eingereicht. Der Zuwendungsantrag für das Fahrzeug sowie die Konzessionsanträge werden derzeit durch VM erarbeitet. Beschluss über die Defizitabdeckung durch durch die Stadt in der Ratssitzung am 15.05.2014.					
V. 7.2	Verbesserung der ÖPNV- Erschließungsqualität: Vertiefende Untersuchungen	ab 2015			0%	0%			
С	- Politische Diskussion: Rolle des ÖPNV im Rahmen der Mobilitätssicherung	db 2010			0 70	070			
V. 8	Anbindung an den Radschnellweg Westliches Münsterland REGIOVELO/Lückenschluss zur	Sep 14		30%	35%			Konzept für eine Umgestaltung des Querschnittes zur Schaffung eines Radweges entlang der L 581 wurde durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW vorgestellt. Abstimmungsgespräch der drei Kommunen mit dem Landesbetrieb über zusätzlich erforderliche Planungen am	
С	RadBahn Münsterland								20.05.2014: Der Landesbetrieb erstellt in Abstimmung mit den Kommunen eine Planung für den gesamten Abschnitt von Coesfeld bisGescher-Hochmoor. Die Kommunen prüfen, welc
V. 9.1 B	Umsetzung des Parkraumkonzeptes - Anpassung in der Art der Bewirtschaftung bereits heute bewirtschafteter Stellplätze	abgeschl.			100%				Planungskonzept wurde erarbeitet und liegt den Fachbereichen 30 und 70 zur Umsetzung vor.
V. 9.2	Umsetzung des Parkraumkonzeptes - Schaffung zusätzlicher Stellplätze für	Dez 14			35%	40%			Grundsätzliche Optionen wurden festgelegt, favorisierte Standorte festgelegt und erste Planskizzen erarbeitet. Planskizzen und erste Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen für ein Parkhaus an der Süringstraße liegen vor. Hier sind weitere
В	Dauerparker außerhalb der Innenstadt	DG2 14			33 /0	4070			Untersuchungen (z.B. zur Verkehrssituation) erforderlich. Derzeit laufen Planungsüberlegungen auch für Alternativstandorte.
V. 9.2.1 B	Umsetzung des Parkraumkonzeptes - Vorentwurfsplanung Erweiterung Parkplatz Rekener Straße zwischen den Gleisen	Jun 14			20%	25%			Bahnfläche wurde erworben. Erste Planskizzen liegen vor. Planung abhängig von der Entwicklung der Nachbarflächen. Gespräche mit potenziellen Investoren laufen.

Priorität Kategorie	Maßnahme	Ziel	Ziel neu	Verfahren Beginn Ende	Zieler I	reichun	g Quarta III	ıl in % IV	Bemerkungen
V. 9.3	Umsetzung des Parkraumkonzeptes - Bewirtschaftung der bisher unbewirtschafteten Plätze im definierten Bewirtschaftungsraum	Jun 15			0%	0%			
V. 9.4 B	Umsetzung des Parkraumkonzeptes - Ausweisung/Ergänzung der Bewohner- Parkzonen	Mrz 15			0%	0%			
V. 9.5 B	Umsetzung des Parkraumkonzeptes - Anpassung/Einführung einer Halteverbotszone für die gesamte Innenstadt	Mrz 15			0%	0%			Die Bearbeitung dieser Teilprojekte ist erst dann sinnvoll, wenn eine Entscheidung über ein zusätzliches Parkhaus und die Standorte der zusätzlichen Dauerstellplätze getroffen wurde
V. 9.6 B	Umsetzung des Parkraumkonzeptes - Aktualisierung des Parkleitsystems	Jun 16			0%	0%			Standorte der zusätzlichen Dauerstellplätze getroffen wurde.
V. 9.7 B	Umsetzung des Parkraumkonzeptes - Bewirtschaftung der größeren Stellplatzbereiche aus der Stufe 1 und ggf. des Parkplatzes an der Agentur für Arbeit mit Parkscheinen	Jun 16			0%	0%			
V. 10.1 B	Bauliche Entwicklung des Bahnhofsumfeldes - B+R-Anlage Ostseite	offen			0%	0%			Erst im Zusammenhang mit dem Investorenauswahlverfahren der BEG sinnvoll zu bearbeiten.
V. 10.2 B	Bauliche Entwicklung des Bahnhofsumfeldes - Investorenauswahlverfahren / Nutzungskonzept Bahnhofsgebäude	Dez 14			10%	10%			Anforderungen an ein zukünftiges Bahnhofsgebäude einschließlich Umfeld wurden definiert und der BIMA mitgeteilt. Zeitplan für das Investorenauswahlverfahren wurde definiert.
V. 11 B	Konzept für verbesserte Parkmöglichkeiten für Fahrräder in der Innenstadt	Dez 14			0%	5%			Teilbearbeitung im Zusammenhang mit den Planungen für das Berkelhaus.
V. 12 B	Bahnübergang an der Strecke Coesfeld- Gronau in km 62,768 (Verlängerung Wiedauer Weg): Planung und Kostenschätzung für einen aufgeweiteten Kurvenbereich in der Einmündung in den Sirksfelder Weg	Dez 14			0%	0%			

Die Projekte Nrn. 13 - 28 müssen wegen der nur einen Ingenieurstelle im Produkt Verkehrsplanung zurückgestellt werden.