Realisierungsstand Maßnahmen 2016 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2016					Bemerkung
		1.	2.	3. zum 14.09.2016	4.	Ziel	

Maßnahmen im Hochbau

Schulen

Lambertischule / Investitionsmaßnahme / Bauunterhaltung

INV	Anbau einer Rampenanlage f. das Hauptgebäude			10%			Bauantrag in 2016, Ausführung in 2017
BU	Maßnahmen zur Schaffung der Barrierefreiheit			3%			Ausführung in 2017
TB	Umsetzung der Fahrradabstellanlage			30%		4/2016	Die Anlage von der ehem. Davidstraße soll umgesetzt werden!

Laurentiuschule / energetische Bauunterhaltung / Modernisierung / Investitionsmaßnahme / Bauunterhaltung

EBU/MOD	Energetische Sanierung Altbau, Bauabschnitt 2 > Innenraumsanierung, Schließen v. Heizungs-nischen, Überarbeitung Boden- u. Wandbeläge, Austausch Elektroinstallation, Einbau einer Be- u. Entlüftungsanlage, Einbau v. Verbindungstüren		100%			1/2016	
INV	Einbau eines Aufzuges			30%		4/2016	Ausschreibung erfolgt
BU	Einbau v. 4 Türanlagen im OG mit Stellantrieben		10%	10%		4/2016	

Ludgerischule / Bauunterhaltung

BU	Brandschutzmaßnahmen gem. BS-Konzept		30%	30%		4/2016	
BU	Austausch der Beleuchtung inkl. Einbau Regelung		3%	3%		2/2017	Im 3. Quartal 2016 kann ein Förderantrag gestellt werden. Ausführung nach Bewilligung - vorauss. 1/2017.

Realisierungsstand Maßnahmen 2016 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2016					Bemerkung
		1.	2.	3. zum 14.09.2016	4.	Ziel	

Maria-Frieden-Schule / Bauunterhaltung

BU	Sanierung WC-Anlage					3/2017	Wegen der kurzfristigen Arbeiten zur Unterbringung von Asylanten keine Realisierung in 2016 möglich, verschoben in die Sommerferien 2017. Wegen der Lage im Schulgebäude ist eine Sanierung während der Unterrichtszeit nicht möglich.
----	---------------------	--	--	--	--	--------	--

Kardinal-von-Galen-Schule Lette / Bauunterhaltung

BU	Einbau von Türstellanlagen		100%			2/2016	
----	----------------------------	--	------	--	--	--------	--

Kreuzschule / energetische Bauunterhaltung / Modernisierung / Bauunterhaltung

EBU/MOD/BU	Sanierung und Umbau Altbau u. Verwaltungstrakt		10%				Bauantrag noch in 2016 vorgesehen. Baubeginn zu Beginn der schulischen Sommerferien 2017 geplant. Bauzeit voraussichtlich 1 Jahr.
BU	Lehrer-WC-Anlage herrichten		30%	80%		4/2016	

Freiherr-vom-Stein Realschule / Rückstellungen

RÜ	Austausch von Fensteranlagen Altbau EDV-Raum (Abschnitt 3)		30%	100%		2/2016	
RÜ	Betonsanierung Kriechkeller		10%	50%		3/2016	
RÜ	Betonsanierung Kriechkeller Sporthalle		10%	10%		3/2016	Ausschreibung in Vorbereitung.

Realisierungsstand Maßnahmen 2016 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2016					Bemerkung
		1.	2.	3. zum 14.09.2016	4.	Ziel	

Schulzentrum / Investitionsmaßnahme

INV	Beginn der Planung zum Umbau u. Sanierung des gesamten Objektes, Erstellung eines pädagog. Konzeptes u. Durchführung eines VOF-Verfahrens. Phase 0		80%	95%			
-----	--	--	-----	-----	--	--	--

Pestalozzischule / Bauunterhaltung

BU	BS-Maßnahmen gem. BS-Konzept		30%	80%		4/2016	
----	------------------------------	--	-----	-----	--	--------	--

Gebäude auf Sportanlagen

Sportzentrum West / Investitionsmaßnahmen

INV	Errichtung eines neuen Umkleidegebäudes	100%				1/2016	
-----	---	------	--	--	--	--------	--

Sportzentrum Nord / Kreisjugendsportplatz / Bauunterhaltung

BU	Energetische Sanierung des Gebäudes sowie ergänzende Maßnahmen im Innenbereich	100%				1/2016	
----	--	------	--	--	--	--------	--

Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude

Rathaus / Bauunterhaltung / Investitionsmaßnahmen / Bauteil I + II

BU	Austausch der Lüftungsanlage des Sitzungssaals (Kanäle austauschen od. isolieren)	100%				1/2016	
BU	Brandschutzmaßnahmen gem. BS-Konzept BT I+II		70%	100%		3/2016	
INV	Einbau eines Aufzugs in BT II	100%				1/2016	
INV	Errichtung einer Rampenanlage Bauteil I		10%	15%			Ausführung IV.Quartal 2016

Realisierungsstand Maßnahmen 2016 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2016					Bemerkung
		1.	2.	3. zum 14.09.2016	4.	Ziel	

Bücherei / Archiv / Bauunterhaltung

BU	Brandschutzmaßnahmen gem. BS-Konzept		20%	50%		4/2016	
BU	Raumakustische Maßnahmen Lesesaal		30%	30%		3/2016	
BU	Austausch Fensteranlage Abschnitt 1		3%	3%		4/2016	

ehem. Jakobischule / Investitionsmaßnahmen / Bauunterhaltung / Rückstellung

INV	Planung f. Erweiterung, Architektenwettbewerb		10%	30%			Die abschließende Sitzung des Preisgerichtes ist für den 29.11.2016 terminiert. Info Rat 12/2016
INV	Erweiterung des Schulstandortes um einen Anbau		3%	3%		3/2018	
BU/RÜ	Sanierung und Umbau des Schulgebäudes		3%	3%		3/2018	

Jugendhaus am Bahnweg / Investitionsmaßnahmen

INV	Herstellung einer Freizeitanlage am JAB inkl. Einrichtung einer Remise		10%	25%			Förderbescheid liegt vor. Der Bauantrag wird z. Z. vorbereitet.
-----	--	--	-----	-----	--	--	--

Asyl-Unterkünfte / Investitionsmaßnahmen / *Zuweisungen Land / Zuschuss aus übrigen Bereichen

INV	Umbau des Projektes "Harle 1", ehem. "Haus Klinke"		90%	100%		2/2016	
SK 531105*	Herrichtung und Umbau angemieteter Objekte - öffentl. Bereich - Leisweg		90%	100%		2/2016	
SK 531801*	Herrichtung und Umbau angemieteter Objekte - priv. Bereich - u. a. Wiesenstr. 18		90%	100%		2/2016	
INV	Erwerb, Herrichtung und Umbau gekaufter Objekte, ehem. "Hotel zur Mühle"		30%	30%		3/2016	Umbau zunächst bis 10/2016 zurückgestellt.

Realisierungsstand Maßnahmen 2016 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2016					Bemerkung
		1.	2.	3. zum 14.09.2016	4.	Ziel	

Sirksfelder Schule / Investitionsmaßnahmen

INV	Erweiterung bzw. Neubau im Bereich des Traktes der ehem. Pausenhalle/WCs		60%	80%		3/2016	Fachliche Begleitung.
-----	--	--	-----	-----	--	--------	-----------------------

Stadtmuseum / Bauunterhaltung

BU	Überarbeitung Fassade, Gauben, Fachwerk, Dachüberstände		0%	0%		2017	Wegen der kurzfristigen Arbeiten zur Unterbringung von Asylanten keine Realisierung in 2016 möglich, verschoben nach 2017.
----	---	--	----	----	--	------	--

Alter Bahnhof Lette / Bauunterhaltung

BU	Sanierung der Fassade		0%	0%		4/2016	
----	-----------------------	--	----	----	--	--------	--

verschiedene Standorte / Bauunterhaltung

BU	Maßnahmen zur AMOK-Prävention		20%	20%			Ausführung im Haushalt 2017ff aufgenommen.
----	-------------------------------	--	-----	-----	--	--	--

Realisierungsstand Maßnahmen 2016 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2016					Bemerkung
		1.	2.	3. zum 14.09.2016	4.	Ziel	

Maßnahmen aus Rückstellungen	RÜ
Maßnahmen lfd. Bau- unterhaltung Projekte	BU
Maßnahmen aus energetische BU / Modernisierung (Schulpauschale)	EBU/MOD
Maßnahmen investiv	INV
Maßnahmen konsumtiv	KON
3-10 %	Grundlagenermittlung/Vorplanung
11-29%	Entwurfsplanung/Vergabeverf.
30%	Auftragsvergabe
31-90%	Projekt in Ausführung
97%	Schlussrechnung fehlt
100%	Schlusszahlung erfolgt

Realisierungsstand Maßnahmen 2016 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2016					Ziel	Bemerkung
		1.	2.	3. zum 14.09.2016	4.			

Maßnahmen im Tiefbau

Straßen / Wege / Plätze / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen

INV / KON	Endausbau Raiffeisenstraße/Dreischkamp 2. BA		40%	97%		3/2016	
KON	Wege im Außenbereich, jährl. Sanierung			25%			Ausschreibung in Vorbereitung.
INV / KON	Alexanderstraße, Endausbau		15%	15%		4/2017	
INV / KON	Rekener Straße, Gehweg einschl. Beleuchtung		15%	15%			Bau nach Fertigstellung der Parkplätze auf dem ehem. Bahngelände (2017).
INV / KON	Rekener Straße, Erweiterung Parkplatz <u>zwischen</u> den Gleisen	100%					
INV / KON	Rekener Straße, Neubau Parkplatz auf ehem. Bahngelände		30%	40%		2/2017	
INV / KON	Sportzentrum-West, Umwandlung Naturrasenfläche mit Einbau einer Flutlichtanlage		10%	10%		4/2016	
Bebauung Neumühle							
INV	Erschließung Baugebiet Neumühle		15%	20%		2/2017	Beginn der Erschließung 11/2016.
Bebauung östl. Baakenesch							
INV	Erschließung Baugebiet östl. Baakenesch		10%	20%		2/2017	Ausschreibung läuft.

Straßen / Wege / Plätze / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen

KON	Aktualisierung der Straßendatenbank zur Erstellung der körperlichen Inventur	100%				1/2016	
KON	Horstesch / Sanierung Pflasterabsackung		5%	5%		3/2016	
INV / KON	Osterwicker Straße, Ausbau Geh-/Radweg, Ostseite		20%	20%			gemeinsam mit Beleuchtung.
KON	Poststraße, Fahrradabstellanlage umsetzen zur Lambertischule		25%	25%		3/2016	Statik erstellt, Bauantrag eingereicht.

Realisierungsstand Maßnahmen 2016 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2016					Bemerkung
		1.	2.	3. zum 14.09.2016	4.	Ziel	

Straßen / Wege / Plätze / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen

INV / KON	Ausbau Am Haus Lette		15%	25%		2/2017	Ausschreibung läuft.
INV / KON	Beguinenstraße, Parkflächen		30%	100%		3/2016	
KON	Sportzentrum-Süd, leichtathletische Anlagen		100%				
KON	Erlenweg, Sanierung Wendehammer		100%				
KON	Sanierung städt. Straßen gemeinsam mit Stadtwerken, Deckenüberzüge		100%				
INV / KON	Parkplatz Kreishaus, Anbau von Parkständen		3%	10%		4/2016	} Ausschreibung noch in 2016, sobald die Förderung zugesagt ist.
INV / KON	Ortsdurchfahrt Lette, Umsetzung punktueller Maßnahmen, 1. Querungshilfen an Ortsausgängen		25%	25%		4/2016	
INV / KON	Ortsdurchfahrt Lette, Umsetzung punktueller Maßnahmen, 2. Abschnitt Paßstiege - Mühlensch		25%	25%		4/2016	
KON	Umbau Parkplatz Feuerwehr		100%				
KON	Sanierung Asphaltflächen Straßenabläufe	100%					
INV	Radweganbindung Friedrich-Ebert-Str./Wahrkamp	100%					
INV	Bruchstraße Herrichtung und Befestigung von Flächen für Flüchtlingsunterkünfte		80%	100%		2/2016	
KON	Letter Straße, Verlegung eines Hydranten	100%					
KON	Marienring, Sanierung eines Teilabschnittes		3%	30%		3/2016	

Realisierungsstand Maßnahmen 2016 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2016					Bemerkung
		1.	2.	3. zum 14.09.2016	4.	Ziel	

Straßen / Wege / Plätze / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen

KON	Süringstraße, Sanierung der Straßenentwässerung (punktuell)		3%	10%		4/2016	
KON	Bürgerhalle, Kanalsanierung		3%	100%		4/2016	
KON	Busspur am Bahnhof, Sanierung		3%	10%		4/2016	
KON	Kreuzungsbereich Dreischkamp/Rottkamp, Sanierung		3%	30%		4/2016	Ausführung September 2016
KON	Buchholzweg, Gehwegabschnitt / Sanierung		3%	40%		4/2016	In Abhängigkeit vom Baufortschritt der Neubauten.
KON	Letter Straße/Schuppenstraße, Abschnitte der Fußgängerzone, Sanierung		3%	30%		4/2016	
KON	Gehweg Druffelsweg im Bereich Erschließung ehem. Druckerei Fleißig			30%		4/2016	In Zusammenarbeit mit dem Investor.

Urbane Berkel / Investitionsmaßnahmen

INV	Teilbereich 3 - Schlosspark	} Übernahme der Projektleitung ab Frühjahr 2016.		25%	35%		2/2017	
INV	Teilbereich 5 Wiemannweg			20%	25%		3/2017	Ausschreibung in Vorbereitung Baubeginn Sept. 2016 angestrebt.
INV	Teilbereich 1 - Davidstraße (Freianlagen im Bereich der Berkelresidenz)		10%	15%		2/2017		
INV	Teilbereich Bernh.-von-Galen-Straße		10%	10%		4/2017		

Realisierungsstand Maßnahmen 2016 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2016					Bemerkung
		1.	2.	3. zum 14.09.2016	4.	Ziel	

Brücken / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen

KON	Brückensanierungen		30%	30%			Bearbeitung nach Ergebnissen der Brückenhauptprüfung.
INV / KON	Sanierung Brücke 80 - Kannenbrocksbach		15%	15%			
INV / KON	Neubau Brücke 59a - Fußweg Sportzentrum / Tüskenbach		50%	100%		2/2016	
INV / KON	Neubau Brücke 25 - Verl. Wiemannweg / Umflut					3/2017	Nach Fertigstellung der Arbeiten Wiemannweg.
KON	Brückenprüfung, jährliche gesetzliche Sichtprüfungspflicht						
INV / KON	Neubau Brücke 1 Davidweg / Berkel						
INV / KON	Neubau Brücke 36 - Kösterweg / Honigbach						

Beleuchtung / Investitionsmaßnahmen / konsumtive Maßnahmen

INV / KON	Beleuchtung Osterwicker Straße "Kulturallee"		20%	20%		2/2017	gemeinsam mit Gehwegsanierung
INV / KON	Marktplatz, Erstellung Beleuchtungskonzept		10%	15%		2/2017	
INV / KON	Umrüstung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Bereich Brink		15%	15%		4/2016	zunächst Förderantrag stellen (bis 30.09.)
INV / KON	Umrüstung von 2 Teilbereichen der Straßenbeleuchtung in Lette		100%				
INV / KON	Umrüstung und Erweiterung der Straßenbeleuchtung in Goxel		100%				
INV	Erweiterung der Straßenbeleuchtung Daruper Straße		100%				

Realisierungsstand Maßnahmen 2016 / FB 70

Kostenträger	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im III. Quartal 2016					Bemerkung
		1.	2.	3. zum 14.09.2016	4.	Ziel	

Stadtentwicklungsgesellschaft

Industriepark Nord.Westfalen							
SEG	IPNW Umgestaltung Einfahrtsbereich		20%	30%		4/2016	Ausschreibung erfolgt.
SEG	IPNW Wegweisersystem		20%	30%		3/2016	Ausschreibung erfolgt.
SEG	IPNW Begrünung Einfahrt / Hertzstraße		10%	10%		4/2016	
SEG	IPNW Einfahrtsbereich, Sanierungen von Mauerwerk und Einzäunung		15%	20%		3/2016	
SEG	IPNW Neubau Reisstraße (Teilabschnitt)		0%	15%		4/2016	Planung abgestimmt. Ausschreibung läuft.
SEG	IPNW, Herstellung eines 2. Stillgewässers in der grünen Mitte		3%	15%		3/2016	
Baugebiet Marienburg							
SEG	Straßenendausbau		15%	20%		2/2017	