

Realisierungsstand Maßnahmen 2011 / FB 70

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2.	3.	4.	Ziel	

Maßnahmen im Hochbau

Lambertischule / energetische Bauunterhaltung/Modernisierung

EBU/MOD	Sanierung der WC-Anlage im Hauptgebäude EG inkl. Zusammenlegung Jungen u. Mädchen-WC	20%	30%			3/2011	
EBU/MOD	Sanierung der Dusch- u. Umkleibereiche Turnhalle		10%			2012	

Laurentiuschule / Rückstellung / Bauunterhaltung

RÜ	BS-Maßnahmen gem. BS-Gutachten, Türanlagen	20%	20%			3/2011	
BU	Sanierung der Dachhaut Bauteil Overhagenweg	20%	30%			3/2011	Ausführung in den schul. Sommerferien

Ludgerischule / Bauunterhaltung

BU	Fassadensanierung Nord-Giebel	10%	30%			3/2011	Ausführung durch BBH
----	-------------------------------	-----	-----	--	--	--------	----------------------

Kardinal-von-Galen-Schule Lette / energetische Bauunterhaltung/Modernisierung

EBU/MOD	Einbau einer GLT, Austausch der Verteiler und Pumpen, Verkürzung der Leitungswege, Einbau einer separaten WW-Versorgung Turnhalle	20%	20%			2012	
EBU/MOD	Sanierung der Dusch- u. Umkleibereiche Turnhalle		0%			2012	

Maria-Frieden-Schule / Bauunterhaltung / energetische Bauunterhaltung/Modernisierung

BU	Austausch Verteilung und Einbau/Aufschaltung GLT	20%	20%			3/2011	
EBU/MOD	Sanierung der Dusch- u. Umkleibereiche Turnhalle		0%			2012	

Realisierungsstand Maßnahmen 2011 / FB 70

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Ziel	Bemerkung
		1.	2.	3.	4.			

Martin-Luther-Schule / Bauunterhaltung

BU	Energetische Maßnahmen, Dämmung oberste Geschossdecke, Sanierung Flachdachbereich, Fassadensanierung Westgiebel		40%				3/2011	aus Mitteln I-Pakt MLS, Beschluss HFA v. 09.11.10
----	---	--	-----	--	--	--	--------	---

Kreuzschule / energetische Bauunterhaltung/Modernisierung

EBU/MOD	Planung Sanierung Altbau Klassentrakt, eine Ansparung dieser Mittel aus der Schulpauschale soll erfolgen, soweit sie nicht bei den anderen Maßn. EBU/MOD d. J. 2011 benötigt werden.		0%					Beginn der Sanierung Frühjahr 2012
---------	--	--	----	--	--	--	--	------------------------------------

Heriburg-Gymnasium / energetische Bauunterhaltung/Modernisierung / Rückstellung

RÜ	Anstrich Holzfenster UG	30%	100%				2/2011	
EBU/MOD	Sanierung der WC-Anlagen im Treppenhaus (EG, 1.OG, 2.OG)	20%	20%				3/2011	Ausführung in den schul. Sommerferien
EBU	Austausch Kesselanlage gegen eine Pelletanlage, inkl. GLT		30%				4/2011	
EBU	Anpassung, Sanierung Warmwasserversorgung Turnhalle		30%				4/2011	
EBU/MOD	Sanierung der Dusch- u. Umkleibereiche Turnhalle		10%				2012	

Freiherr-vom-Stein-Realschule / Bauunterhaltung / energetische Bauunterhaltung/Modernisierung

BU	Brandschutzmaßnahme Aula u. angrenzende Flure	90%	90%				2011	
BU	Sanierung der WC-Anlagen Lehrer	3%	10%				3/2011	
EBU/MOD	Energetische Sanierung der Turnhalle, neue Fensterfassaden inkl. Sonnenschutz Südseite		10%				2012	

Schulzentrum / Rückstellung / Investitionsmaßnahmen / Bauunterhaltung

Realisierungsstand Maßnahmen 2011 / FB 70

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2.	3.	4.	Ziel	
	Altbau/Anbau Theodor-Heuss						
RÜ	Austausch der Dachhaut im Bereich des Lehrerzimmers / Verwaltung	30%	30%			3/2011	
RÜ	Innenrenovierung Boden/Decke/Wände - Altbau		90%			3/2011	
INV-MENSA	Herrichtung Ganztagsbereich, Umbau EG u. 1. OG		90%			3/2011	
	Sanierung Elektrotechnik Altbau/Anbau						
BU	Maßnahmen Elektrotechnik im Zuge der Umsetzung des KJP II		90%			3/2011	
BU	Faching. Elektro		90%			3/2011	

Anne-Frank / Rückstellung / Bauunterhaltung

RÜ	Brandschutzmaßnahmen		100%			2/2011	
RÜ	Austausch Heizungsregelung u. Verteilung	100%				1/2011	
	HM-Wohnungen						
BU	Sanierung des Flachdaches	20%	30%			3/2011	
BU	Sanierung Sanitärbereich HM-Whng.3, letzter Abschnitt	0%	0%			2011	

Nepomucenum / Rückstellung / Bauunterhaltung

RÜ	Brandschutzmaßnahmen	40%	100%			2/2011	
BU	Sanierung NW-Sammlung / Vorbereitung	5%					Verschoben nach 2012 - Beschluss VerwVSt.
RÜ	Sporthalle I - Anne-Frank, Austausch Schwingboden	100%				1/2011	

sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude

Realisierungsstand Maßnahmen 2011 / FB 70

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2.	3.	4.	Ziel	

Rathaus / Bauunterhaltung

Bauteil I+II							
BU	Austausch der Schiebetüranlage Haupteingang	100%				1/2011	
BU	Aufrüstung der Klimatisierungstechnik in den Serverräumen	3%	30%			3/2011	

Stadtschloss / Investitionsmaßnahme / energetische Sanierung - Konjunkturpaket II

INV	II. BA Umbau SG Hauptflügel, DG + 2. OG Südflügel	30%	90%			3/2011	
INV	Einbau eines Treppenhauses im Südflügel		97%			3/2011	
INV	Sanierung des Zwischengeschosses		97%			3/2011	
INV	Ergänzende Umbaumaßnahmen zur Herrichtung v. Büroflächen für die Stadtverwaltung		80%			4/2011	
KJP	Horizontalsperre / Sockelputz/Kellerwände eindichten		90%			3/2011	
KJP	Fenster austausch		97%			3/2011	
KJP	Austausch der Eingangstüren		80%			3/2011	
KJP	Dämmung Decke Keller u. oberste Geschossdecke		90%			3/2011	
KJP	HK-Nischen schließen		100%			2/2011	
KJP	Sanierung elektrotechn. Anlagen (Verwaltung)		80%			2/2011	
KJP	Teilsanierung Sanitärbereich 1. OG		90%			2/2011	
KJP	Sanierung Heizungsinstallation einschl. Kesselanlage		90%			2/2011	
KJP	Nebenkosten Architekt		60%			2/2011	
KJP	NK Faching. TGA		70%			2/2011	
KJP	NK Faching. BS		100%			2/2011	

Realisierungsstand Maßnahmen 2011 / FB 70

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Ziel	Bemerkung
		1.	2.	3.	4.			

Feuerwache Coesfeld / Rückstellung

RÜ	Überarbeitung Parkett-Bodenbelag	100%					1/2011	
RÜ	Dachsanierung Fahrzeughalle Wache Coesfeld inkl. NK	10%	20%				4/2011	
RÜ	Dachsanierung Werkstattbereich Wache Coesfeld		50%				4/2011	

Bücherei/Archiv / Bauunterhaltung / Rückstellungen

BU	Einbau eines Medienrücknahmesystems	3%	3%				2011	
BU	Austausch Beleuchtungsanlage Abschnitt I, EG	0%	3%					Wegen der drastischen Reduzierung der Finanzen der Bauunterhaltung zurückgestellt.
RÜ	BS-Maßnahmen gem. BS-Konzept, Schaffung v. Fluchtwegen RWA etc.	20%	90%				3/2011	
RÜ	Rauch- u. Brandmeldeanlage	30%	100%				2/2011	

Walkenbrückentor/Turmalerie/Museum / Rückstellung / Bauunterhaltung

RÜ	Sanierung der Dachflächen des Turmes	30%	30%				3/2011	
BU	Umbau Museum gem. Förderantrag v. 30.10.2008	0%	0%					Gem. Beschluss HFA v. 18.02.10 keine Bereitstellung von städtischen Mitteln b.a.w.

ehem. Jakobischule / Bauunterhaltung

BU	Einbau der Deckenstrahlheizung inkl. Sanierung der Hallendecke	3%	20%				3/2011	
----	--	----	-----	--	--	--	--------	--

öffentl. WC-Anlagen / Bauunterhaltung

Realisierungsstand Maßnahmen 2011 / FB 70

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2.	3.	4.	Ziel	
BU	Sanierung WC-Anlage Pfauengasse	0%	0%			3/2011	

Maßnahmen aus Rückstellungen	RÜ
Maßnahmen lfd. Bau- unterhaltung Projekte	BU
Maßnahmen aus energetische BU / Modernisierung	EBU/MOD
Maßnahmen investiv	INV

Maßnahmen im Tiefbau

	Gehwegverbreiterung Alter Kirchplatz	100%				1/2011	
	Aufwertung Bushaltestellen, ÖPNV 1. Drittel	20%	20%				Gesamtfertigstellung 2013
	Neutorstraße	15%	15%			2011	
	Haltepunkt Schulzentrum / Darfelder Weg	15%	40%			2011	
	Haltepunkt Schulzentrum B & R / P & R		40%			3/2011	
	Bergallee - Verkehrsinsel	100%				1/2011	
	Billerbecker Straße						
	Straßenbegleitende Parkplätze		100%			2/2011	
	Beleuchtung						
	Reiningstraße (Ersatz)	15%	15%			2011	
	Rekener Straße (Ersatz)	15%	15%			2011	
	Darfelder Weg / Blomenesch		10%			2011	

Stadtentwicklungsgesellschaft

Realisierungsstand Maßnahmen 2011 / FB 70

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Ziel	Bemerkung
		1.	2.	3.	4.			
	Industriepark Nord.Westfalen							
	2 Wendehämmer		100%				2/2011	
	Straßenanbindung 120/2 - 120/3	100%					2011	
	Abbruch verschiedener Gebäude, 1. BA		97%				2/2011	
	Abbruch, Sanierung ehem. Kläranlage	100%					4/2010	
	Kulturquartier							
	Baustraße, Straßenentwässerung, Straßenbeleuchtung etc.	15%	30%				3/2011	
	Gebäudeabbruch, Sanierung	30%	97%				2/2011	
	Lärmschutzwand		30%				3/2011	