

Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2009

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2. (15.08.)	3. (02.11.)	4.	Ziel	

Maßnahmen im Hochbau

Lambertischule / energetische Sanierung - Konjunkturpaket II

KJP	Hauptgebäude		30%	60%		4/2009	
KJP	Pavillon		30%	50%		4/2009	
KJP	Turnhalle		30%	50%		4/2009	

Laurentiuschule / energetische Sanierung - Konjunkturpaket II

KJP	Turnhalle		30%	60%			
-----	-----------	--	-----	-----	--	--	--

Maria-Frieden-Schule / Bauunterhaltung

BU	Turnhalle Einbau einer Deckenstrahlheizung	10%	95 %	100%		3/2009	
----	--------------------------------------------	-----	------	------	--	--------	--

Kardinal-von-Galen-Schule Lette / Bauunterhaltung

BU	Fenster (Oberlichter 16 St.)	95%	100 %			2/2009	
BU	Bodenbeläge in 4 Klassen II. Abschnitt (PVC)	95%	100 %			2/2009	
BU	Einbau einer Wärmemengenerfassung		100%			2/2009	

Kreuzschule / energetische Sanierung - Konjunkturpaket II

KJP	Verbindungsgang / Pausen-WC			35%		1/2010	
KJP	Turnhalle			35%		1/2010	

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2. (15.08.)	3. (02.11.)	4.	Ziel	

Fröbelschule / 1000-Schulen Programm (Mensa) / Bauunterhaltung / Investitionsmaßnahme

BU	Fenster austausch Pavillon	10%	90 %	100%		3/2009	
	Einrichtung einer Mittagsversorgung im Bereich Pavillon						
MENSA	Umbaumaßnahmen Pavillon	10%	60 %	90%		4/2009	Herstellen 2 Öffnungen, Vorbereitung Installation, Rückbau Waschbecken, Einbau Trennwand
MENSA	Kücheneinrichtung	10%	60 %	100%		4/2009	investiv

Heriburg Gymnasium / 1000-Schulen-Programm (Mensa) / Rückstellungen / Bauunterhaltung / Investitionsmaßnahme

RÜ	Austausch Bodenbelag PVC in Klassen	30%	90 %	100%		3/2009	
BU	Sanierung Übergang Rückseite Hauptgebäude		90 %	100%		3/2009	
INV	Umgestaltung Schulhof, Abschnitt I, Ausbau der vorh. Schulhofwartefläche		80 %	100%		3/2009	
	Einrichtung einer Mittagsversorgung im EG u. KG						
MENSA	Umbaumaßnahmen im Bereich WC-Anlage, Einrichtung der Küche / Ausgabe	10%	30 %	50%		4/2009	Entkernung WC-Anlage, Erstellung der Küche, Herrichtung des verlagerten Oberstufenraumes (Musikraum)
MENSA	Kücheneinrichtung	10%	40 %	40%		4/2009	investiv
MENSA	Sanierung der WC-Anlage Damen im EG	10%	40 %	60%		4/2009	Verlagerung in den Bereich Musikraum
MENSA	Umbaumaßnahmen im Bereich Aufenthaltsraum KG	10%	40 %	40%		4/2009	Raumakustik, Entfernung WC-Anlage, Böden, Türen, Wände, Aufwertung des Außenbereiches vor Fensterfront "Terrasse"
MENSA	Arch.-Leistungen Einrichtung Mensa / WC / Aufenthalt		30 %	30%		2/2010	
BU	Durchgang Turnhalle - Glaselemente	95%	100 %			2/2009	

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2. (15.08.)	3. (02.11.)	4.	Ziel	

Freiherr-vom-Stein-Realschule / Bauunterhaltung / 1000 Schulen Programm (Mensa)

BU	Sanierung Schüler-Toilettenanlagen	30%	95%	100%		3/2009	It. Prioritätenliste WC weiterf. Schulen an Pos. 1
MENSA	Leistungen Faching. Fortführung Projekt Mensa u. Aufenthalt		0 %	0%		4/2010	Planung ab September 2009

Theodor-Heuss / energetische Sanierung - Konjunkturpaket II / Bauunterhaltung

KJP	Altbau/Anbau		20%	40%		3/2010	
KJP	Nebenkosten		30%	40%		3/2010	
	Neubau			30%		3/2010	
BU	Trockenbauarbeiten in Dachkuppeln nach Dachsanierung		30 %	100%		3/2009	

Anne-Frank-Hauptschule / Rückstellungen / Bauunterhaltung

	Anne-Frank						
Rü	Brandschutzmaßnahmen	5%	5 %	5%		4/2009	
BU	Teppichboden Lehrerzimmer/Verwaltung erneuern		30 %	90%		4/2009	
BU	Bodenbelag 4 Klassenräume, 1. OG, erneuern	30%	30 %	90%		3/2009	
BU	Trockenbauarbeiten in Dachkuppeln nach Dachsanierung		30 %	100%		4/2009	

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2. (15.08.)	3. (02.11.)	4.	Ziel	

Gymnasium Nepomucenum / Rückstellungen / Bauunterhaltung / Mensa

RÜ	Brandschutzmaßnahmen	5%	5 %	5%		4/2009	
RÜ	Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume	5%	5 %	5%		4/2009	Fachraum Biologie
BU	Sanierung NW-Sammlung / Vorbereitung	5%	5 %	5%		2010	zurückgestellt, 2009 nicht finanzierbar, Planung wird überarbeitet
BU	Trockenbauarbeiten in Dachkuppeln nach Dachsanierung	30%	100 %			2/2009	
	Turnhalle						
BU	Dachsanierung im Bereich Eingang Halle I		90 %	100%		3/2009	
	Einrichtung einer Mittagsversorgung u. Schaffung v. Aufenthaltsbereichen						
MENSA	Einrichtung Speisebereiche Schulstraße u. Küche	20%	40 %	80%		1/2010	
MENSA	Kücheneinrichtung	20%	40 %	60%		1/2010	investiv
RÜ	Asbest- und Deckensanierung inkl. Beleuchtung, BS-Türen in der Schulstraße, sowie Sanierung 2 Unterrichtsräume (angrenzend PZ)	20%	60 %	85%		4/2009	
MENSA	Schaffung Aufenthaltsraum Nepo, Verlagerung ehem. Jesuitenbibliothek, Herrichtung Lager Musik, Kunst u. neue Bücherei	20%	40 %	80%		4/2009	
MENSA	Schaffung v. Aufenthaltsbereichen Nepo (Ausbau Nischen)	20%	80 %	85%		4/2009	
MENSA	Schaffung v. Aufenthaltsbereichen im UG ehem. Luftsportwerkstatt	20%	20 %	30%		4/2009	
	HM-Wohnungen						
BU	Sanierung der Sanitärbereiche		3 %	100%		4/2009	

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2. (15.08.)	3. (02.11.)	4.	Ziel	

Rathaus / Rückstellungen

Bauteil I							
RÜ	Erneuerung Bodenbeläge (je 50 % Bauteil 1 und Bauteil 2)		0 %	100%		4/2009	
Bauteil II							
RÜ	Erneuerung Bodenbeläge (je 50 % Bauteil 1 und Bauteil 2)		0 %	90%		4/2009	

ULF / energetische Sanierung - Konjunkturpaket II

KJP	Horizontalsperre / Sockelputz / Kellerwände eindichten		10 %	10%		4/2010	
KJP	Fenster austausch		10 %	10%		4/2010	
KJP	Austausch der Eingangstüren		10 %	10%		4/2010	
KJP	Dämmung Decke Keller u. oberste Geschossdecke		10 %	10%		4/2010	
KJP	HK-Nischen schließen		10 %	10%		4/2010	
KJP	Sanierung elektrotechn. Anlagen (Verwaltung)		10 %	10%		4/2010	
KJP	Teilsanierung Sanitärbereich 1. OG		10 %	10%		4/2010	
KJP	Sanierung Heizungsinstallation einschl. Kesselanlage		10 %	10%		4/2010	
	Nebenkosten						
KJP	Architektenleistung		30 %	30%		4/2010	
KJP	Faching. TGA		30 %	30%		4/2010	
KJP	Faching. Brandschutz		30 %	30%		4/2010	

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2. (15.08.)	3. (02.11.)	4.	Ziel	

Feuerwache Coesfeld / Bauunterhaltung

BU	Funkempfänger und Lichtschranken		100 %			2/2009	
BU	Sonnenschutz		30 %	100%		3/2009	

Bücherei / Archiv / Bauunterhaltung

BU	Erstellung BS-Konzept		90 %	100%			
BU	Austausch Beleuchtungsanlage Abschnitt I, EG	5 %	5 %	5%		4/2009	Beleuchtungsplanung wird in Zusammenarbeit mit Büchereileitung z.Zt. erstellt

Natz-Thier-Haus / Bauunterhaltung

BU	Fenster austausch DG	30 %	100%			2/2009	
----	----------------------	------	------	--	--	--------	--

Museum Walkenbrückentor / Bauunterhaltung

BU	Umbau Museum, gem. Förderantrag v. 30.10.2008 Eigenanteil		5 %	30%		2010	Baukosten Turm / Altbau, Grabungsszene, BMA (Brandmeldeanlage), Einbruchmeldeanlage, Blitzschutz, Elektrik, Planung, Bodenbelag
----	--------------------------------------------------------------	--	-----	-----	--	------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wohnbauten / Bauunterhaltung

	ehem. Schule Sirksfeld						
BU	Überarbeitung / Austausch Holzfenster		100 %			3/2009	

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Bemerkung
		1.	2. (15.08.)	3. (02.11.)	4.	Ziel	

Sonstiges

	Wg. Verpflichtung zum Aushang ab 01.07.2009 (ab 1.000 m² NF) Erstellung Energiebedarfsausweise mit Energieberatung						
BU	Heriburg-Gymnasium		100 %			2/2009	

Maßnahmen im Tiefbau

	Deckensanierung "Josefstraße"	30%	30%	98%		4/2009	
	Sanierung Parkplatz "Bürgerhalle"	30%	70%	98%		3/2009	
	Errichtung Querungshilfen "Zur Stegge"	30%	95%	100%		3/2009	
	Sanierung Wirtschaftswege	30%	100%			3/2009	
	Parkplatz B&R, P&R am Bahnweg	10%	15%	30%		1/2010	

Stadtentwicklungsgesellschaft

	Lärmschutzwand "Loburger Straße"			30%		1/2010	
	Querungshilfe "Reiningstraße"			95%		4/2009	
	Eleonore-Pollmeyer-Straße - Endausbau			98%		4/2009	