

Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2009

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal				Ziel	Bemerkung
		1.	2. (15.08.)	3. (02.11.)	4.		

Maßnahmen im Hochbau

Lambertisschule / energetische Sanierung - Konjunkturpaket II

KJP	Hauptgebäude		30%	60%	100%	4/2009	
KJP	Pavillon		30%	50%	90%	1/2010	
KJP	Turnhalle		30%	50%	90%	1/2010	

Laurentiuschule / energetische Sanierung - Konjunkturpaket II

KJP	Turnhalle		30%	60%	90%	1/2010	
-----	-----------	--	-----	-----	-----	--------	--

Maria-Frieden-Schule / Bauunterhaltung

BU	Turnhalle Einbau einer Deckenstrahlheizung	10%	95 %	100%		3/2009	
----	--	-----	------	------	--	--------	--

Kardinal-von-Galen-Schule Lette / Bauunterhaltung

BU	Fenster (Oberlichter 16 St.)	95%	100 %			2/2009	
BU	Bodenbeläge in 4 Klassen II. Abschnitt (PVC)	95%	100 %			2/2009	
BU	Einbau einer Wärmemengenerfassung		100%			2/2009	

Kreuzschule / energetische Sanierung - Konjunkturpaket II

KJP	Verbindungsgang / Pausen-WC			35%	50%	2/2010	
KJP	Turnhalle			35%	50%	2/2010	

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal				Ziel	Bemerkung
		1.	2. (15.08.)	3. (02.11.)	4.		

Fröbelschule / 1000-Schulen Programm (Mensa) / Bauunterhaltung / Investitionsmaßnahme

BU	Fensteraustausch Pavillon	10%	90 %	100%		3/2009	
	Einrichtung einer Mittagversorgung im Bereich Pavillon						
MENSA	Umbaumaßnahmen Pavillon	10%	60 %	90%	90%	1/2010	
MENSA	Kücheneinrichtung	10%	60 %	100%		4/2009	INVESTIV

Heriburg Gymnasium / 1000-Schulen-Programm (Mensa) / Rückstellungen / Bauunterhaltung / Investitionsmaßnahme

RÜ	Austausch Bodenbelag PVC in Klassen	30%	90 %	100%		3/2009	
BU	Sanierung Übergang Rückseite Hauptgebäude		90 %	100%		3/2009	
INV	Umgestaltung Schulhof, Abschnitt I, Ausbau der vorh. Schulhofwartefläche		80 %	100%		3/2009	
	Einrichtung einer Mittagversorgung im EG u. KG						
MENSA	Umbaumaßnahmen im Bereich WC-Anlage, Einrichtung der Küche / Ausgabe	10%	30 %	50%	60%	1/2010	Entkernung WC-Anlage, Erstellung der Küche, Herrichtung des verlagerten Oberstufenraumes (Musikraum)
MENSA	Kücheneinrichtung	10%	40 %	40%	60%	1/2010	INVESTIV
MENSA	Sanierung der WC-Anlage Damen im EG	10%	40 %	60%	100%	4/2009	
MENSA	Umbaumaßnahmen im Bereich Aufenthaltsraum KG	10%	40 %	40%	60%	2/2010	
MENSA	Arch.-Leistungen Einrichtung Mensa / WC / Aufenthaltsraum		30 %	30%	60%	2/2010	
BU	Durchgang Turnhalle - Glaselemente	95%	100 %			2/2009	

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal				Ziel	Bemerkung
		1.	2. (15.08.)	3. (02.11.)	4.		

Freiherr-vom-Stein-Realschule / Baunterhaltung / 1000 Schulen Programm (Mensa)

BU	Sanierung Schüler-Toilettenanlagen	30%	95%	100%		3/2009	
MENSA	Leistungen Faching. Fortführung Projekt Mensa u. Aufenthalt				0%	4/2010	

Theodor-Heuss / energetische Sanierung - Konjunkturpaket II / Baunterhaltung

KJP	Altbau/Anbau		20%	40%	50%	3/2010	
KJP	Nebenkosten Neubau		30%	40%	50%	3/2010	
BU	Trockenbauarbeiten in Dachkuppeln nach Dachsanierung		30%	100%		3/2009	

Anne-Frank-Hauptschule / Rückstellungen / Baunterhaltung

Anne-Frank							
Rü	Brandschutzmaßnahmen				5%	2/2010	
BU	Teppichboden Lehrerzimmer/Verwaltung erneuern		30%	90%	100%	4/2009	
BU	Bodenbelag 4 Klassenräume, 1. OG, erneuern	30%	30%	90%	100%	4/2009	
BU	Trockenbauarbeiten in Dachkuppeln nach Dachsanierung		30%	100%		4/2009	

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal				Ziel	Bemerkung
		1.	2.	3.	4.		

Gymnasium Nepomucenum / Rückstellungen / Bauunterhaltung / Mensa

RÜ	Brandschutzmaßnahmen					5%	2/2010	
RÜ	Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume					5%	3/2010	Fachraum Biologie
BU	Sanierung NW-Sammlung / Vorbereitung					5%	2010	zurückgestellt, 2009 nicht finanzierbar, Planung wird überarbeitet
BU	Trockenbauarbeiten in Dachkuppeln nach Dachsanieerung Turnhalle	30%	100 %				2/2009	
BU	Dachsanieerung im Bereich Eingang Halle I		90 %	100%			3/2009	
	Einrichtung einer Mittagversorgung u. Schaffung v. Aufenthaltsbereichen							
MENSA	Einrichtung Speisebereiche Schulstraße u. Küche	20%	40 %	80%		90%	1/2010	
MENSA	Küchereinrichtung	20%	40 %	60%		90%	1/2010	investiv
RÜ	Asbest- und Deckensanieerung inkl. Beleuchtung, BS-Türen in der Schulstraße, sowie Sanierung 2 Unterrichtsräume (angrenzend PZ)	20%	60 %	85%		90%	1/2010	
MENSA	Schaffung Aufenthaltsraum Nepo, Verlagerung ehem. Jesuitenbibliothek, Herrichtung Lager Musik, Kunst u. neue Bücherei	20%	40 %	80%		90%	1/2010	
MENSA	Schaffung v. Aufenthaltsbereichen Nepo (Ausbau Nischen)	20%	80 %	85%		90%	1/2010	
MENSA	Schaffung v. Aufenthaltsbereichen im UG ehem. Luftsportwerkstatt	20%	20 %	30%		30%	2/2010	
	HIM-Wohnungen							
BU	Sanierung der Sanitärbereiche		3 %	100%			4/2009	

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal				Ziel	Bemerkung
		1.	2. (15.08.)	3. (02.11.)	4.		

Rathaus / Rückstellungen

	Bauteil I						
RÜ	Erneuerung Bodenbeläge (je 50 % Bauteil 1 und Bauteil 2)		0 %	100%		4/2009	
	Bauteil II						
RÜ	Erneuerung Bodenbeläge (je 50 % Bauteil 1 und Bauteil 2)		0 %	90%	100%	4/2009	

ULF / energetische Sanierung - Konjunkturpaket II

KJP	Horizontalsperre / Sockelputz / Kellerwände eindichten		10 %	10%	15%	4/2010	
KJP	Fenster austausch		10 %	10%	15%	4/2010	
KJP	Austausch der Eingangstüren		10 %	10%	15%	4/2010	
KJP	Dämmung Decke Keller u. oberste Geschossdecke		10 %	10%	15%	4/2010	
KJP	HK-Nischen schließen		10 %	10%	15%	4/2010	
KJP	Sanierung elektrotechn. Anlagen (Verwaltung)		10 %	10%	15%	4/2010	
KJP	Teilsanierung Sanitärbereich 1. OG		10 %	10%	15%	4/2010	
KJP	Sanierung Heizungsinstallation einschl. Kesselanlage		10 %	10%	15%	4/2010	
	Nebenkosten						
KJP	Architektenleistung		30 %	30%	30%	4/2010	
KJP	Faching. TGA		30 %	30%	30%	4/2010	
KJP	Faching. Brandschutz		30 %	30%	30%	4/2010	

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal				Ziel	Bemerkung
		1.	2. (15.08.)	3. (02.11.)	4.		

Feuerwache Coesfeld / Bauunterhaltung

BU	Funkempfänger und Lichtschranken		100 %				2/2009	
BU	Sonnenschutz		30 %	100%			3/2009	

Bücherei / Archiv / Bauunterhaltung

BU	Erstellung BS-Konzept		90 %	100%				
BU	Austausch Beleuchtungsanlage Abschnitt I, EG	5 %	5 %	5%	5%		2011	Wegen der drastischen Reduzierung der Finanzen zur Bauunterhaltung zurückgestellt.

Natz-Thier-Haus / Bauunterhaltung

BU	Fensteraustausch DG	30 %	100%				2/2009	
----	---------------------	------	------	--	--	--	--------	--

Museum Walkenbrückentor / Bauunterhaltung

BU	Umbau Museum, gem. Förderantrag v. 30.10.2008 Eigenanteil		5 %	30%	50%		2010	Brandmeldeanlage ertedigt, Einbruchmeldeanlage vergeben
----	---	--	-----	-----	-----	--	------	---

Wohnbauten / Bauunterhaltung

	ehem. Schule Sirkfeld							
BU	Überarbeitung / Austausch Holzfenster		100 %				3/2009	

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal				Ziel	Bemerkung
		1.	2. (15.08.)	3. (02.11.)	4.		
Sonstiges							
	Wg. Verpflichtung zum Aushang ab 01.07.2009 (ab 1.000 m ² NF) Erstellung Energiebedarfsausweise mit Energieberatung						
BU	Herburg-Gymnasium		100 %			2/2009	

Maßnahmen im Tiefbau

	Deckensanierung "Josefstraße"	30%	30%	98%	100%	4/2009	
	Sanierung Parkplatz "Bürgerhalle"	30%	70%	98%	100%	3/2009	
	Errichtung Querungshilfen "Zur Stegge"	30%	95%	100%		3/2009	
	Sanierung Wirtschaftswege	30%	100%			3/2009	
	Parkplatz B&R, P&R am Bahnweg	10%	15%	30%	40%	1/2010	

Stadtentwicklungsgesellschaft

	Lärmschutzwand "Loburger Straße"			30%	30%	1/2010	
	Querungshilfe "Reinigungsstraße"			95%	100%	4/2009	
	Eleonore-Pollmeyer-Straße - Endausbau			98%	100%	4/2009	