

Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2007

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Ziel	Bemerkung
		1.	2.	3.	4.			

Maßnahmen im Hochbau

Laurentiusgrundschule

521930	Dachsanierung Altbau	10%				4/2007	
--------	----------------------	-----	--	--	--	--------	--

Lambertischule

521940	Austausch der Hebeanlage	3%				3/2007	
521930	Dachsanierung Umkleide Turnhalle	50%				2/2007	

Maria-Frieden-Grundschule

521930	Erweiterung Offene Ganztagsgrundschule	20%				3/2007	
--------	--	-----	--	--	--	--------	--

Ludgeri-Grundschule

521940	Instandsetzung WC-Anlage	3%				3/2007	
521930	Erweiterung Offene Ganztagsgrundschule	15%				3/2007	

Kardinal-von-Galen-Grundschule Lette

521940	Leitungssanierung im Bestand	70%				2/2007	
--------	------------------------------	-----	--	--	--	--------	--

Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2007

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Ziel	Bemerkung
		1.	2.	3.	4.			
521930	Umbau Verwaltung u. Austausch Bodenbeläge	10%					3/2007	
521930	Dachsanierung des 1-geschossigen Gebäudeteils (Flur)	0%					4/2007	
521940	Instandsetzung WC-Anlage (Turnhalle)	3%					3/2007	
521930	Brandschutzmaßnahmen	3%					3/2007	
521930	Umbau / Erweiterung im Zuge der OGGS	98%					3/2006	Eine Schlussrechnung fehlt

Martin-Luther-Grundschule

521940	Sanierung Toilettenanlage	10%					3/2007	Ausführung in den schulischen Sommer- ferien
--------	---------------------------	-----	--	--	--	--	--------	--

Gymnasium Nepomucenum

521930	Brandschutzmaßnahmen entspr. Katalog	5%					4/2007	
521930	Flachdachsanierung	0%					4/2007	
521940	Austausch Beleuchtungskörper	5%					3/2007	
521930	Sanierung Physikraum	5%					3/2007	

Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2007

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Ziel	Bemerkung
		1.	2.	3.	4.			

Heriburg Gymnasium

521930	Brandschutzmaßnahmen	5%				3/2007	
521930	Sanierung Physikraum	5%				3/2007	
521940	Erneuerung Beleuchtungskörper	5%				3/2007	

Anne-Frank-Hauptschule

521930	Brandschutzmaßnahmen entspr. Katalog	0%				4/2007	
521930	Flachdachsanierung	0%				4/2007	
521940	Austausch Beleuchtungskörper	6%				3/2007	

Theodor-Heuss-Realschule

521930	Brandschutzmaßnahmen entspr. Katalog	5%				4/2007	
521930	Flachdachsanierung	0%				4/2007	
521930	Sanierung Eingangsbereich	50%				3/2006	
521940	Austausch Beleuchtungskörper	5%				3/2007	

Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2007

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Ziel	Bemerkung
		1.	2.	3.	4.			
Fröbelschule								
521940	Austausch Beleuchtungskörper	5%					3/2007	
Stadtbücherei								
521930	Austausch Fenster	3%					4/2007	
Stadtarchiv								
521930	Kellerarchiv Theodor-Heuss-Realschule	0%					4/2007	
Schulzentrum allgemein								
521930	Sanierung Dachflächen	1. Teil 100% 2. Teil 100% 3. Teil 80%					4/2006	
Feuerwache Lette								
521930	Komplette Sanierung der Dachflächen	3%					4/2007	
521930	Austausch des asbestbelasteten Dachrandes	3%					4/2007	

Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2007

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Ziel	Bemerkung
		1.	2.	3.	4.			

Walkenbrückentor/Turmalerie/Museum

521940	Austausch Kesselanlage	20%				4/2007	
--------	------------------------	-----	--	--	--	--------	--

Maßnahmen im Tiefbau

70STR004	Elisabeth-Kühling-Weg Maria-Lenfers-Weg Stadtrandweg	97%				2/2007	Schlussrechnung Maria-Lenfers-Weg fehlt Bepflanzung: Maria-Lenfers-Weg und Teilabschnitt Stadtrandweg fehlt
----------	--	-----	--	--	--	--------	--

70STR014	Steveder Weg	95%				4/2006	Maßnahme wird noch abgerechnet
----------	--------------	-----	--	--	--	--------	-----------------------------------

70STR004	Adelgonda-Wolbring-Weg	25%				4/2007	
----------	------------------------	-----	--	--	--	--------	--

70STR006	Stichweg Letter Bülten	25%				3/2007	
----------	------------------------	-----	--	--	--	--------	--

	Jakobiwall	15%				4/2007	
--	------------	-----	--	--	--	--------	--

Realisierungsstand Maßnahmen aus dem Jahr 2007

Sachkonto/ Investitionscode	Bezeichnung der Maßnahme	Realisierung im Quartal					Ziel	Bemerkung
		1.	2.	3.	4.			
	Sportzentrum Nord II BA.	15%					2/2008	In Abhängigkeit von der Baumaßnahme SG Coesfeld 06
70STR009	Ladestraße	10%					3/2008	
70STR009	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	10%					1/2008	
70SON003	Bahnhofstraße nördlicher Rad- und Gehweg	15%					3/2007	
70STR018	Abbruch Bahngelände Bahnweg	20%					2/2007	
70STR007	Kreisverkehr Ladestraße/Sökelandstraße	10%					3/2008	
70STR008	Kreisverkehr Ladestraße/Dülmener Straße	10%					3/2008	